

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
पटना भवन अंचल,पटना
भवन निर्माण विभाग,राजवंशीनगर,पटना-23
निरीक्षण प्रतिवेदन

अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना द्वारा दिनांक-09.01.2020 को कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ की उपस्थिति में निम्नांकित योजना का निरीक्षण किया गया :-

1- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिलाव, राजगीर के परिसर में 100 शैय्या वाले छात्रावास भवन का निर्माण कार्य :-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	-	489.00 लाख ₹
एकरारनामा की राशि	-	372.80 लाख ₹
कार्य प्रारंभ की तिथि	-	25.05.2019
कार्य समाप्ति की तिथि	-	23.11.2020

भौतिक प्रगति :- Expansion joint के आधे भाग में भूतल के छत का सेंटरिंग कार्य प्रगति में।
निरीक्षण के दौरान कॉलम-C-3 का जाँच किया गया, जिसमें 25 mm dia का 12 छड़ Shyam Steel का पाया गया, जो कि डिजाईन के अनुरूप है। R.C.C. cube mould स्थल पर नहीं पाया गया। सामग्रियों का रख-रखाव खुले स्थान पर किया जा रहा है, जिससे छड़ में जंग लग गया है। कार्य की प्रगति काफी धीमी है।

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि संवेदक से एक सप्ताह के अंदर कोर्ट से Affidavit कराकर कार्य योजना की माँग की जाय एवं कार्य की गुणवत्ता का प्रयोगशाला जाँच कराया जाय तत्पश्चात ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण संवेदक को चेतावनी पत्र दिया जाय कि क्यों नहीं उन्हें डिबार कर दिया जाय।

कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई।

H0/-
(ई0 तारणी दास)
अधीक्षण अभियंता,
पटना भवन अंचल,पटना।

ज्ञापांक -----/

पटना,दिनांक -----/

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

H0/-
(ई0 तारणी दास)
अधीक्षण अभियंता,
पटना भवन अंचल,पटना।

DMC
127
13-01-20

ज्ञापांक 42 -----/

पटना,दिनांक 10/11/2020

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुक्षण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

10/11/2020
(ई0 तारणी दास)
अधीक्षण अभियंता,
पटना भवन अंचल,पटना।

DDI
86
14/11/20

संज्ञा 20/11/20
14-11-20