

दिनांक:-31.01.2020 को मधुबनी जिलान्तर्गत आई0टी0आई0 शिवनगर बेनीपट्टी के निर्माण कार्य के समय-वृद्धि के प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु विभागीय निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री चंचल कुमार, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | अध्यक्ष |
| 2. श्री कश्यप कुमार गुप्ता, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। | सदस्य |
| 3. श्री सतीश कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। | सदस्य |
| 4. श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना। | सदस्य |

कार्यवाही:-

1. योजना का नाम:- मधुबनी जिलान्तर्गत आई0टी0आई0 शिवनगर बेनीपट्टी का निर्माण कार्य।
2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- ₹633.00/- लाख
3. योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि:- ₹6,71,66,000/-
पत्रांक-364 अनु0 दिनांक-09.11.2012
4. एकरारनामा की राशि एवं तिथि:- ₹6,25,29,341/-
दिनांक-07.02.2014 एम0बी0डी0/01A-13/14
5. कार्य प्रारंभ करने की तिथि:- 07.02.2014
6. कार्य समाप्ति की तिथि:- 06.08.2015
7. कार्य समाप्ति की अवधि:- 18 माह
8. कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि:- 05.10.2017
9. मांगे गये समय-वृद्धि की तिथि:- 05.10.2017
10. समय-वृद्धि का कारण:- कार्य स्थल पर जाने हेतु Private जमीन से होकर जाना, जमीन के मालिक द्वारा अवरोध खड़ा करना, Low land की समस्या एवं जल जमाव के कारण मार्ग अवरूद्ध रहने के कारण निर्माण समग्रि की आपूर्ति में कठिनाई का होना बताया गया है।

11. समय-वृद्धि की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये दस्तावेज/साक्ष्य:-

- 1) अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा का पत्रांक 945 अनु0 दिनांक 23.11.2018 जिसके द्वारा समय-वृद्धि की अनुशंसा की गयी है।
- 2) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक 52 दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य स्थल पर बारिश एवं बाढ़ से लगातार जल जमाव के कारण वर्ष में पाँच से छः माह ही कार्य कराये जाने की स्थिति थी। समय-वृद्धि के अभ्यावेदन में वर्णित है कि उक्त निर्माण कार्य स्थल के लिए पहुँच पथ नहीं होने के कारण निजी जमीन से सामग्रियों की दुलाई करनी पड़ती थी एवं जिसके लिए भू-स्वामी द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जा रही थी। उक्त पत्र अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा द्वारा अनुशंसित है।

3) जलजमाव का फोटोग्राफ संलग्न।

4) विषयांकित निर्माण कार्य के संवेदक "कुमार सुधांशु सिंह" द्वारा 10 सी0ए0/10 सी0सी0/Price Escalation का दावा नहीं करने/ लाभ नहीं लेने संबंधी पत्र।

12. तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा

सम्यक् विचारोपरांत उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 05.10.2017 तक समय-वृद्धि देने एवं विस्तारित अवधि में निविदाकार को एकरारनामा के शर्तों के अन्तर्गत 10 सी0ए0/10 सी0सी0/Price Escalation का लाभ नहीं देने की अनुशंसा की जाती है।

13. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा दिनांक 24.01.2020 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशांसा(संलग्न) के आलोक में दिनांक 05.10.2017 तक समय-वृद्धि देने एवं विस्तारित अवधि में निविदाकार को एकरारनामा के शर्तों के अन्तर्गत 10 सी0ए0/10 सी0सी0/Price Escalation का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया गया।

14. विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर डाली जाय।

ह0/-

ह0/-

ह0/-

ह0/-

(नवीन कुमार)
मुख्य अभियंता(उत्तर)
भ0नि0वि0, पटना

(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आ0 वित्तीय
सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना

(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह
विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।

(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव
भ0नि0वि0, पटना।

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भ0उ0वि0/यो0(दर0)-55/2018 264

पटना, दिनांक- 31/1/2020

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता (उत्तर)

31.1.20