

दिनांक 30.08.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विधायक आवासन योजना अन्तर्गत एम0एल0सी0 के आवासों के निर्माण कार्य से संबंधित द्वितीयवार समय-वृद्धि पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री चंचल कुमार, - अध्यक्ष
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
2. श्री योगेन्द्र सिंह, - सदस्य
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री सतीश कुमार सिंह, - सदस्य
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
4. श्री सुभाष कुमार, - सदस्य
मुख्य अभियंता (पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

1. योजना का नाम :- विधायक आवासन योजना (एम0एल0सी0) के निर्माण कार्य।
2. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- ₹450.32 करोड़
3. तकनीकी स्वीकृति की राशि :- ₹392.68 करोड़
4. संवेदक का नाम :- Kashish Developers Limited, Ranchi
5. एकरारनामा संख्या :- S.B.D. No.-05/2015-16
6. एकरारनामा की राशि :- ₹116.42579 करोड़
7. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि:- 10.08.2015
8. एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि:-09.08.2017 (24 महीना)
9. प्रथम समयवृद्धि की तिथि एवं प्रसंग :-31.08.2018 तक (मुख्य अभियंता(पटना) का पत्रांक 571 अनु0 दिनांक 12.03.2018)
10. संवेदक के द्वारा अधियाचित समयवृद्धि की तिथि:- 30.06.2020

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

विषयांकित कार्य योजना हेतु समयवृद्धि के प्रस्ताव में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना के पत्रांक 935 अनु0 दिनांक 02.08.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विलम्ब का मुख्य कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 7.4 एकड़ क्षेत्र में निर्माण कार्य को रोका जाना, ब्लॉक संख्या-6 के समीप पानी के सप्लाई लाईन एवं भूमिगत बिजली लाईन का होना, एस0टी0पी0 एवं यू0जी0टी0 को सिफ्ट किया जाना, बी0एस0एन0एल0 एवं डाक विभाग के कर्मों द्वारा ससमय आवास को खाली नहीं करना है। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना के पत्रांक 935 अनु0 दिनांक 02.08.2019 एवं अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 495 अनु0 दिनांक 05.08.2019 द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया कि विषयांकित कार्य में दिनांक 30.06.2020 कार्य को पूर्णरूपेण समाप्त किया जाय। दिनांक 30.06.2020 तक के Extended Period में सविदक को किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। अनुशंसा के साथ अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समयवृद्धि दिनांक 30.06.2020 तक स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। दिनांक 30.06.2020 तक के Extended Period के लिए सविदक को, किसी भी प्रकार के वित्तीय क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। इस अवधि में सविदक को 10सी0सी0 के तहत सामग्रियों में दर बढ़ोत्तरी मान्य नहीं होगा।


इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुआ।



30/8/19
(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


30/8/19
(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


30/8/19
(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना


30/8/19
(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0विविध-8-20/2014(Part-IV) 1455(19) पटना, दिनांक-30.8.19
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।


30/8/19
(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)