

अभियंता प्रमुख
(I.T. Manager)

124

23557
23/12/19

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, मुंगेर

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक-09.12.2019 को भवन अंचल, मुंगेर के अधीन भवन प्रमंडल, लखीसराय जिला-तर्गत निर्माणाधीन योजना का संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं संवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अधीक्षताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जो निम्नवत है :-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीसराय के परिसर में 100 शैय्या वाले पुरुष छात्रावास भवन (G+3) का निर्माण कार्य-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:— 475.00 लाख रू०
एकरारनामा की राशि	:— 5,42,46,822.00 रू०
कार्य प्रारंभ की तिथि	:— 14.09.2019
कार्य समाप्ति की तिथि	:— 13.03.2021

भौतिक स्थिति :- यह कार्य प्रगति पर है। इसके भूतल के छत का ढलाई किया गया है। बाहरी Column एवं Beam के Junction पर छड़ को L_d+10d के बराबर नियमानुकूल बंधने का निर्देश दिया गया। कार्य में प्रगति लाकर गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कार्य कराने का निदेश दिया गया।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- / मुंगेर, दिनांक :- /

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- / मुंगेर, दिनांक :- /

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- 1000 / मुंगेर, दिनांक :- 10.12.2019 /

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

निले (अउर)

844
03/01/20

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग

10924/मंग
03/01/20

DMC
52
06.01.20

DDI
36
10/1/20



10/12/19
24/12/19
03/01/19