



117

अधीक्षक अभियंता का कार्यालय,  
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, गया।  
निरिक्षण प्रतिवेदन

30134  
31/12/19



निरिक्षण की तिथि, पटना :- 19.12.2019  
योजना का नाम :- गया शहर में 6000 क्षमता वाले VVPAT गोदाम का निर्माण।  
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- 6,44,00,000.00 (छः करोड़ चौवालीस लाख रूपया) मात्र /-  
एवं प्रसंग तिथि :- पत्रांक-473 दिनांक-07.02.2018  
तकनीकी स्वीकृति की राशि :-  
एवं प्रसंग :-  
एकरारनामा की तिथि :-  
कार्यादेश की तिथि :- 10.10.2019  
कार्य समाप्ति की तिथि :- 09.10.2020

भौतिक प्रगति

Grade Beam की ढलाई की जा रही है।

उपस्थित संवेदक को निर्देश दिया गया कि अगामी चुनाव के पूर्व कार्य पूर्ण कराने हेतु work Plan बनाकर प्रगति को बनाये रखा जाए।

ह0

(अमृत राम)  
अधीक्षक अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 2547 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, गया भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग पटना को PMIS पर Upload करने हेतु प्रेषित।

ह0

(अमृत राम)  
अधीक्षक अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 2547 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0

(अमृत राम)  
अधीक्षक अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 2547 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (दक्षिण)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ समर्पित।

(अमृत राम)

अधीक्षक अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।



DDI  
42  
10/1/20

DML  
58  
06.01.20

15  
Charge  
C. Barzo

अभियंता  
भवन निर्माण विभाग  
15/12/19  
03/01/20

15/12/19  
10/01/20

मु. 03/01/20  
03/01/20