

अभियंता प्रमुख  
(I.T. Manager)



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, गया।  
निरिक्षण प्रतिवेदन

30184  
21/12/19



निरीक्षण की तिथि

19.12.2019

योजना का नाम :-  
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि  
एवं प्रसंग तिथि  
तकनीकी स्वीकृति की राशि  
एवं प्रसंग  
एकरारनामा की राशि  
एवं प्रसंग तिथि  
कार्य समाप्ति की तिथि

सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोध गया का निर्माण।  
8,97,07,500.00 (आठ करोड़ संतानवे लाख सात हजार पाँच सौ रूपया) मात्र / -  
पत्रांक-1140 दिनांक-26.06.2015  
रु0 9,71,27,483.00 (नौ करोड़ एकहत्तर लाख सत्ताइस हजार चार सौ तेरासी रु0) मात्र / -  
01/SBD/2019-20, Date-18.07.2019  
17.01.2019

भौतिक प्रगति

Staff Quarter - जमीन तल में Grade Beam ढलाई हेतु सोलिंग की गई है।  
Principal Quarter जमीन तल में Grade Beam ढलाई हेतु सोलिंग की गई है।  
Instructor Quarter जमीन तल में Grade Beam ढलाई हेतु सोलिंग की गई है।  
Hostel इस भवन में नींव की खुदाई की जा रही है।  
चहारदीवारी 95% पूर्ण है।  
उपस्थित संवेदक को निर्देश दिया गया कि कार्य में तेजी लावें।

Handwritten signature and date: 20/12/19

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 2549 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, गया भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग पटना को PMIS पर Upload करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature and date: 20-12-19

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 2549 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 2549 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (दक्षिण)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ समर्पित।

Handwritten signature and date: 03/01/20

Handwritten signature and date: 03/01/20



अभियंता प्रमुख  
भवन निर्माण विभा.  
11/1/20  
08/01/20

DMC  
57  
06.01.20  
DDI  
41A  
10/1/20