

अभियंता प्रमुख
(I.T. Manager)



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, मुंगेर

29553
29/12/19



निरीक्षण प्रतिवेदन

* दिनांक-09.12.2019 को भवन अंचल, मुंगेर के अधीन भवन प्रमंडल, लखीसराय जिलान्तर्गत निर्माणाधीन योजना का संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं संवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जो निम्नवत हैं :-

जिला खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र, लखीसराय का निर्माण कार्य-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:- 1,15,7000.00 रू0
एकरारनामा की राशि	:- 96,81,012.00 रू0
कार्य प्रारंभ की तिथि	:- 14.09.2019
कार्य समाप्ति की तिथि	:- 13.09.2020

भौतिक स्थिति :- यह कार्य प्रगति पर है। इस भवन के Grade Beam की ढलाई की जा चुकी है तथा Plinth तक का Brick Work शुरू किया जा रहा है। कार्य स्थल पर उपयोग किये जाने वाले निर्माण समग्री देखने से विशिष्टियों के अनुरूप प्रतीत हो रही थी। बाहरी Column एवं Beam के Junction पर छड़ को L₀+10d के बराबर नियमानुकूल बॉधने का निर्देश दिया गया।

६०

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- / मुंगेर, दिनांक :- /

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- / मुंगेर, दिनांक :- /

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

६०

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- 1007 / मुंगेर, दिनांक :- 11.12.2019 /

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

६०

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

1120 (335)

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग
10420/304
03/01/20

DML
48
06.01.20



DDI
32
10/1/20

10/1/20
32
03/01/20