

अभियंता प्रमूख
(I.T. Manager)

29.12.19
23.12.19



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, मुंगेर

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक-09.12.2019 को भवन अंचल, मुंगेर के अधीन भवन प्रमंडल, लखीसराय जिलान्तर्गत निर्माणाधीन योजना के संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं संवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जो निम्नवत हैं :-

लखीसराय जिला में 6000 VVPAT भंडारण क्षमता का G+2 मॉडल के वेयर हाउस का निर्माण कार्य-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:- 644.00 लाख रू०
एकरारनामा की राशि	:- 4,78,10,093.00 रू०
कार्य प्रारंभ की तिथि	:- 11.02.2019
कार्य समाप्ति की तिथि	:- 10.02.2020

भौतिक स्थिति :- यह कार्य प्रगति पर है। इसके द्वितीय तल के छत का ढलाई की जा चुकी है Parapet का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान छोटी-मोटी त्रुटियों दृष्टिगोचर हुई जिसके निराकरण हेतु निर्देशित कर दिया गया। किये गये कार्य में Curing करने का निर्देश दिया गया। अतः कार्य में गति लाकर गुणवत्ता पूर्ण ढंग से ससमय पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :-/मुंगेर, दिनांक :-...../

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :-/मुंगेर, दिनांक :-...../


प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- 1006/मुंगेर, दिनांक :- 11.12.2019/

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर



निर्माण (437)
03/10/20
अभियंता प्रमूख
भवन निर्माण विभाग
10421/1803
03/01/20
DMC
49
06.01.20

DD2
33
10/1/20

10/1/20
24/1/20
03/01/20