

अभियंता प्रमुख

(J.T. Manager)

31 DEC 2019

निरीक्षण की तिथि-

उपस्थित पदाधिकारी -

योजना का नाम :-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि

एवं प्रसंग :-

तकनीकी स्वीकृति की राशि

एवं प्रसंग

एकरारनामा की राशि

एवं तिथि

संवेदक का नाम :-

कुल प्राप्त आवंटन राशि

अद्यतन व्यय की राशि

कार्य की भौतिक स्थिति :

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना।
निरीक्षण प्रतिवेदन

27.12.2019

कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना।

Combined office building at Chhajjubagh, Patna

- 3.478 करोड़

ज्ञापांक-14 (भ.) दिनांक-11.01.2017

- 4,15,90,265.00

- SBD-01/2019-20 दिनांक:- 30.04.2019

- P.S. infra structure

- 4,15,90,265.00 (रूपये चार करोड़ पन्द्रह लाख नब्बे हजार दो सौ पैसठ) मात्र/-

- 3,02,19,000.00 (रूपये तीन करोड़ दो लाख उनीस हजार) मात्र/-

- भवन का निर्माण विद्युत कार्य एवं स्वच्छता अधिष्ठापन सहित पूर्ण है। परिसर विकास कार्य प्रगति पर है। पुराना चहारदीवारी को तोड़कर नई चहारदीवारी का निर्माण करना है। निर्देश दिया गया है कि चहारदीवारी का निर्माण कर अविलम्ब भवन हस्तगत किया जाए।

ह0

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,

दक्षिण बिहार अंचल,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक :- पटना/दिनांक :-

प्रतिलिपि:-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना को PMIS में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,

दक्षिण बिहार अंचल,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक :- पटना/दिनांक :-

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,

दक्षिण बिहार अंचल,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक :- 9486 पटना/दिनांक :- 30/12/19

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,

दक्षिण बिहार अंचल,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

DDI

72

13/1/20

निरीक्षा (अ.अ.)
09/01/2020
अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग
10585/अ.अ.
06/01/20

DML
106
10.01.20

अधीक्षण अभियंता
13.01.20



10585
9/1/19
अधीक्षण अभियंता