

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
पटना भवन अंचल, पटना
भवन निर्माण विभाग, राजवंशीनगर, पटना-23

निरीक्षण प्रतिवेदन

अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना द्वारा दिनांक-09.01.2020 को कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ की उपस्थिति में निम्नांकित योजना का निरीक्षण किया गया :-
1- प्रखंड आई0टी0 सेन्टर, एकंगरसराय का निर्माण कार्य :-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	-	926.21 लाख ₹
एकराशनामा की राशि	-	513.72 लाख ₹
कार्य प्रारंभ की तिथि	-	19.03.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	-	18.03.2019

भौतिक प्रगति :- Ground Floor के दीवाल में प्लास्टर एवं आंशिक भाग में पुट्टी का कार्य किया गया है। First Floor में आंशिक रूप से Flooring का कार्य किया गया है। बाथरूम में Sanitary कार्य एवं flooring का कार्य शेष है।

First Floor के दौरे भाग में दो तिहाई में Plaster कार्य शेष है। दौरे तरफ के भाग में Lintel Level तक Brick Work कार्य हो चुका है। द्वितीय तल के मध्य भाग में छत का ढलाई कार्य हुआ है। शेष भाग में column ढलाई कार्य हुआ है। Overall स्ट्रक्चर का कार्य 90% किया गया है। शेष कार्य बाकी है। कार्य की प्रगति काफी धीमी है।

कैंटीन का पाईलिंग कार्य किया गया है। 9 पाईल कैंप का ढलाई किया गया है, जो कि काफी घटिया है। निरीक्षण के दौरान CP-2 का जाँच किया गया, जिसमें पाईल कैंप के ढलाई के लिए जो रिग एवं लोहा बँधा हुआ था, उसका Spacing 10" पाया गया जबकि डिजाईन के अनुसार 6" होना चाहिए। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि मूल संवेदक को पत्र दें कि आपका कौन प्रतिनिधि एवं इंजिनियर इस कार्य के देख-रेख के लिए प्राधिकृत है?

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि ढलाई किये हुए सभी पाईल को मानक के अनुसार ठीक कराया जाय।

स्थल पर संवेदक एवं संवेदक के Engineer उपस्थित नहीं पाये गये। कार्यपालक अभियंता को यह भी निर्देश दिया गया कि संवेदक से एक सप्ताह के अंदर कोर्ट से Affidavit कराकर कार्य योजना की माँग की जाय। साथ ही प्राथमिकता के साथ मुख्य भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि कार्य की गुणवत्ता पर कड़ी निगाह रखें।

कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

ह0/-

(ई0 तारणी दास)

अधीक्षण अभियंता

पटना भवन अंचल, पटना।

पटना, दिनांक ----- /

ह0/-

(ई0 तारणी दास)

अधीक्षण अभियंता

पटना भवन अंचल, पटना।

पटना, दिनांक 10-1-2020

(ई0 तारणी दास)

अधीक्षण अभियंता

पटना भवन अंचल, पटना।

ज्ञापाक ----- /

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापाक 43 ----- /

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता, मुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

DDI
13/1/20

DDI
82
14/1/20

DDI
14-01-20

10/1/2020

10/1/2020

DML
123
13/01/20