

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, गया।  
निरिक्षण प्रतिवेदन

5654  
16.3.20

निरिक्षण की तिथि :- 28.02.2020  
निरिक्षण के समय उपस्थित पदाधिकारी का नाम :-  
प्रशासी विभाग :- निर्वाचन विभाग।  
योजना का नाम :- गया शहर में 6000 क्षमता वाले VVPAT गोदाम का निर्माण।  
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- 6.44 (छः करोड़ चौवालीस लाख रूपया) मात्र/-  
एवं प्रसंग तिथि :- पत्रांक-473 दिनांक-07.02.2018  
तकनीकी स्वीकृति की राशि :-  
एवं प्रसंग :-  
एकरारनामा की राशि :- रू0 4,85,76,932.00 (रू0 चार करोड़ पचासी लाख छिहत्तर हजार नौ सौ बत्तीस) मात्र/-  
एवं संख्या की तिथि :- 02- SBD दिनांक-25.09.2019  
कार्य प्रारम्भ की तिथि :- 25.09.2019  
कार्य समाप्ति की तिथि :- 24.03.2021  
भौतिक प्रगति :- भूतल की छत की ढलाई की जा रही है।  
कार्य प्रगति पर है।

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- दिनांक:-  
प्रतिलिपि:-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, गया भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग पटना को PMIS पर Upload करने हेतु प्रेषित।

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- दिनांक:-  
प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 282 दिनांक:- 02/03/2020  
प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (दक्षिण)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सादर  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ समर्पित।

(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

1822  
160320  
17/03/20