

दिनांक:-31.01.2020 को मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित) से संबंधित मदों के घटोत्तरी-बढोत्तरी/विचलन पर निर्णय/अनुशंसा हेतु विभागीय निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री चंचल कुमार, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | अध्यक्ष |
| 2. श्री कश्यप कुमार गुप्ता, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। | सदस्य |
| 3. श्री सतीश कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। | सदस्य |
| 4. श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना। | सदस्य |

कार्यवाही:-

1. योजना का नाम:-मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य।

2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- ₹8,90,76,000/-

{पत्रांक-277700(ग्रा0वि0वि0) दिनांक-11.07.2016}

3. योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि(विद्युत कार्य छोड़कर):- ₹6,10,49,700/-

{पत्रांक-90(नि0) अनु0 दिनांक-02.03.2017}

4. एकरारनामा की राशि:- ₹5,99,49,748/-

(निविदा की राशि से 7.15% कम दर पर)

5. एकरारनामा एवं मापी-पुस्त के आधार पर तैयार किये गये विचलन चार्ट

के अनुसार अनुसूचित मदों के विचलन की राशि:- ₹6,88,099/-

6. कार्य प्रारंभ करने की तिथि:- दिनांक 15.11.2017

7. कार्य समाप्ति की तिथि:- 14.02.2019

8. कार्य समाप्ति की अवधि:- 15 माह

9. घटोत्तरी-बढोत्तरी स्वीकृति का कारण:- कुछ मदों की मात्रा में एकरारनामा के 20% से अधिक की वृद्धि हुयी है जबकि कराये गये कार्य की कुल राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत है। पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 2106(S) पटना दिनांक 07.03.2017 के अनुसार परिमाण विपत्र की मात्रा में मदवार 20% से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव के अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति आवश्यक है।

10. मदवार बढोत्तरी के कारण:- कार्य स्थल की परिस्थितियों एवं अनुमादित निरूपण/नक्शा के अनुसार कार्य कराये जाने के कारण स्टील, कंक्रीट एवं अन्य मदों में 20% से अधिक की वृद्धि हुयी है।

11. दिनांक 24.01.2020 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:- मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य के अन्तर्गत कार्यों में हुये विचलन हेतु अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दरभंगा द्वारा अनुशंसा के साथ विचलन चार्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। चूंकि मदों में वृद्धि होने से संवेदक को कुल भुगतये राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत है अतः वर्णित परिस्थिति के मद्देनजर अनुसूचित मदों में हुई वृद्धि की स्वीकृति एवं तदनुसार कुल ₹6,88,099/- के विचलन की स्वीकृति देने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है।

12. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा दिनांक 24.01.2020 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में अनुसूचित मदों में हुई वृद्धि की स्वीकृति एवं तदनुसार कुल ₹6,88,099/- (छः लाख अठ्ठासी हजार निन्यानवे रूपये) मात्र के विचलन की स्वीकृति देने का निर्णय लिया जाता है। मुख्य अभियंता(30) घटोत्तरी-बढोत्तरी विचलन चार्ट का अनुमोदन अपने स्तर से करेंगे।

ह0/-

ह0/-

ह0/-

ह0/-

(नवीन कुमार)
मुख्य अभियंता(उत्तर)
भ0नि0वि0, पटना

(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आ0 वित्तीय
सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना

(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।


(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव
भ0नि0वि0, पटना।

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भ0उ0वि0/यो0(दर0)-111/2012 265

पटना, दिनांक 31/1/2020

प्रतिलिपि-आईटीओ मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
प्रेषित।


मुख्य अभियंता (उत्तर) 31/1/20