

दिनांक 30.08.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Block Building Cum Residential Complex Building at Ben, Nalanda कार्य में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्य हेतु परिमाण विपत्र पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री चंचल कुमार,
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री योगेन्द्र सिंह,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 4. | श्री सुभाष कुमार,
मुख्य अभियंता (पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | कार्य का नाम | - | Construction of Block Building Cum Residential Complex Building at Ben, Nalanda |
| 2. | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹834.00 लाख (ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक 111963 दिनांक 28.06.2012) |
| 3. | पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹9,97,52,000/- (मुख्य अभियंता(नि0) का पत्रांक-1051(नि0)अनु0 दिनांक 31.07.2019) |
| 4. | एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु कर्णांकित राशि (विद्युत कार्य छोड़कर) | - | ₹8,23,10,922/- SBD-02/2014-15 |

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

Construction of block building Cum residential complex building at Ben, Nalanda के निर्माण कार्य के अन्तर्गत असैनिक कार्यों में हुये विचलन तथा गैर एकरारित मर्दों का परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के पत्रांक 1394 अनु0 दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है। विचलन का मुख्य कारण TMT-20mm की मात्रा में बढ़ोत्तरी है। अतिरिक्त कार्य का मुख्य कारण Campus Development, Tubewell एवं Spring Tidal Urinor का मूल एकरारनामा में समावेशित नहीं है।

प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में उक्त कार्यों हेतु विचलन चार्ट तथा अतिरिक्त कार्य हेतु परिमाण विपत्र की राशि निम्न आती है:-

- | | | |
|-------|--|----------------|
| (i) | विषयांकित कार्य हेतु एकरारनामा में कर्णांकित कुल राशि- | ₹8,23,10,922/- |
| (ii) | एकरारित मर्दों में विचलन के साथ कुल राशि- | ₹8,59,06,430/- |
| (iii) | विषयांकित कार्य हेतु विचलन की कुल राशि (ii-i)- | ₹35,95,508/- |

(एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु एकरारित राशि से 4.37 प्रतिशत अधिक)

- | | | |
|------|--|--|
| (iv) | अतिरिक्त कार्य की कुल राशि
(Campus Development, Tubewell etc.)- | ₹56,62,766/-
(एकरारनामा का 6.88 प्रतिशत) |
| (v) | विचलन तथा अतिरिक्त कार्य की समेकित कुल राशि (iii+iv)- | ₹92,58,274/-
(एकरारनामा का 11.24 प्रतिशत) |
| (vi) | विषयांकित कार्य की कुल लागत राशि (ii+iv)- | ₹9,15,69,196/- |

वर्तमान में विषयांकित कार्य की कुल लागत राशि प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत है। वर्तमान में भवन पूर्ण एवं हस्तांतरित है।


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा Construction of block building Cum residential complex building at Ben, Nalanda के निर्माण कार्य में हुये विचलन की कुल राशि ₹35,95,508/- एवं अतिरिक्त कार्य हेतु परिमाण विपत्र की कुल राशि ₹56,62,766/- को अनुमोदित करने एवं पूरक एकरारनामा किये जाने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।

विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य के निर्माण में हुये विचलन की कुल राशि ₹35,95,508/- एवं अतिरिक्त कार्य हेतु परिमाण विपत्र की कुल राशि ₹56,62,766/- को अनुमोदित करने एवं पूरक एकरारनामा करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

इस कार्यवाही को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड की जाय।


अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(सुभाष कुमार)


मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(सतीश कुमार सिंह)

अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना



(चंचल कुमार)

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0परि0वि0-2-08/2013

1452(फ) पटना, दिनांक-30.8.19

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सुभाष कुमार)

मुख्य अभियंता(पटना)