

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
पटना भवन अंचल,पटना
भवन निर्माण विभाग,राजवंशीनगर,पटना-23

निरीक्षण प्रतिवेदन

अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना द्वारा दिनांक-09.01.2020 को कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता, नालंदा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ की उपस्थिति में निम्नांकित योजना का निरीक्षण किया गया :-

1- Block Building कतरीसराय का निर्माण कार्य :-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	-	1820.00	लाख ₹
एकरारनामा की राशि	-	1558.80	लाख ₹
कार्य प्रारंभ की तिथि	-	26.06.2019	
कार्य समाप्ति की तिथि	-	25.12.2020	

भौतिक प्रगति :- मुख्य भवन का First Floor Roof का ढलाई कार्य पूर्ण। Second Floor का कॉलम कार्य प्रगति में।

- A Type Qtr. - 2nd floor के Roof का Shuttering कार्य प्रगति में।
- B Type Qtr. - 1st floor के Roof का Shuttering कार्य प्रगति में।
- C Type Qtr. - 2nd floor के Roof का Shuttering कार्य प्रगति में।
- D Type Qtr. - Ground Floor का छत का ढलाई कार्य पूर्ण।
- B.D.O. एवं C.O. Qtr. - 1st Floor पर कॉलम का कार्य प्रगति में।

कार्य की प्रगति बहुत ही अच्छी है। सभी कार्य समय से आगे चल रहा है। R.C.C. cube mould स्थल पर पाया गया। सहायक अभियंता एवं संवेदक को निर्देश दिया गया कि गुणवत्ता के अनुसार कार्य कराये।

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि प्रतिमाह संवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्य की प्रगति संतोषजनक है।

ह0/-
(ई0 तारणी दास)
अधीक्षण अभियंता,
पटना भवन अंचल,पटना।
पटना,दिनांक ----- /
प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता,नालंदा भवन प्रमंडल,बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(ई0 तारणी दास)
अधीक्षण अभियंता,
पटना भवन अंचल,पटना।
पटना,दिनांक 10/1/2020

(ई0 तारणी दास)
अधीक्षण अभियंता,
पटना भवन अंचल,पटना।
10/1/2020

DMC
125
13.01.20

ज्ञापांक 45 /

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुभवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Handwritten signature and date 13/1/20

Handwritten signature and date 14-01-20

DDI
84
14/1/20