

दिनांक 06.03.2020 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में पीएमसीएच अन्तर्गत इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना का शेष निर्माण कार्य के एकरारित मदों में हुए विचलन पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री चंचल कुमार,
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री कश्यप कुमार गुप्ता,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 4. | श्री सुभाष कुमार,
मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 5. | श्री असीम कुमार
मुख्य विद्युत अभियंता
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | योजना का नाम | - | पीएमसीएच अन्तर्गत इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना का अवशेष निर्माण कार्य। |
| 2. | पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - | ₹59,98,51,000.00 (स्वास्थ्य विभाग का पत्रांक 990(I) दिनांक 23.08.2017) |
| 3. | पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹27,73,26,700/- (Civil, Plumbing and Fire fighting) + ₹10,45,16,560.00 (Electrical Work) = कुल राशि ₹38,18,43,260.00 (HVAC कार्य एवं एलीभेटर कार्य छोड़कर) मुख्य अभियंता(नि0) का पत्रांक 840(नि0)अनु0 दिनांक 22.11.2017 एवं दिनांक 24.11.2017 को मुख्य विद्युत अभियंता द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलना। |
| 4. | एकरारनामा की राशि एवं प्रसंग | - | ₹10,73,35,901/- (परिमाण विपत्र की दर से 2.77 प्रतिशत कम दर पर), एस.बी. डी.-06/2018-19 |

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के शेष निर्माण कार्य हेतु एकरारनामा सविदक ARBIND KUMAR, AT-NARSINGHPUR, P.O.-GILANI, DIST.- SHEIKHPURA से किया गया है। शेष निर्माण कार्य के दौरान असैनिक एवं विद्युत कार्य के एकरारित मदों में हुए विचलन की विवरणी निम्नवत है:-

- | | |
|----|--|
| 1. | एकरारनामा की राशि - ₹10,73,35,901/- |
| 2. | एकरारित मदों में विचलन के साथ कुल राशि - ₹12,04,93,579/- |
| 3. | विचलन की राशि (2-1) - ₹1,31,57,678/- (एकरारनामा का 12.258 प्रतिशत) |


विषयांकित कार्य वर्तमान में पूर्ण है एवं कुल लागत प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति अन्तर्गत है।


सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के शेष निर्माण कार्य के एकरारित मर्दानों में हुए विचलन की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय का निर्णय लिया गया।


6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के शेष निर्माण कार्य के एकरारित मर्दानों में हुए विचलन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि विषयांकित कार्य की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति संबंधित कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, सं०-1 द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी। विचलन चार्ट को अनुमोदित करने हेतु मुख्य अभियंता (पटना) को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।


इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।
अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(असीम कुमार)
मुख्य विद्युत अभियंता
भ०नि०वि०, बिहार,
पटना



(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ०नि०वि०, बिहार, पटना


(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ०नि०वि०, बिहार, पटना


(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ०नि०वि०, पटना


(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,
भ०नि०वि०,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- भवन/मु०अभि०(पटना)यो०वि०विध-8-269/2009(अंश-1)-298/पटना, दिनांक - 06/03/20
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता (पटना)।