


अभियंता प्रमुख
(I. T. Manager)



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, मुंगेर
निरीक्षण प्रतिवेदन



125

दिनांक-09.12.2019 को भवन अंचल, मुंगेर के अधीन भवन प्रमंडल, लखीसराय जिलान्तर्गत निर्माणाधीन योजना का संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं संवेदक की उपस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जो निम्नवत है-

लखीसराय जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्य-

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:- 73,13,00,000.00 ₹
एकरारनामा की राशि	:- 76,39,32,313.00 ₹
कार्य प्रारंभ की तिथि	:- 20.09.2019
कार्य समाप्ति की तिथि	:- 19.03.2021

भौतिक स्थिति :- यह कार्य विभिन्न ब्लॉक में खंडित है। जिसमें निर्माणाधीन कार्यों का उल्लेख निम्न है-

1. **Administrative Building (G+2)**- इस भवन में Foundation Casting के लिए छड़ बांधा जा रहा है।
2. **Lecture Residence**- इस भवन में Foundation में P.C.C का कार्य प्रगति पर है।
3. **Girl's Hostel**- इस भवन में Foundation में P.C.C का कार्य प्रगति पर है।

निरीक्षण के दौरान छोटी-मोटी त्रुटियाँ पाई गयीं। जिसके निराकरण हेतु कार्य स्थल पर निर्देश दिया गया। कार्य स्थल पर निर्माणाधीन समग्री गिरा हुआ था। जो देखने से विशिष्टियों के अनुरूप लग रहा था। कार्य को ससमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने का निर्देश दिया गया।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :-/मुंगेर, दिनांक :-/

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :-/मुंगेर, दिनांक :-/

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर


ज्ञापांक :- 1002/मुंगेर, दिनांक :- 10.12-2019/

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

निर्देश (५५७)
Date 03/01/20

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग
10422/सं०
03/01/20



10422
24/12/19
03-01-20

DML
50
06.01.20

DD2
34
10/1/20