

दिनांक 27.09.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा के निर्माण कार्य में हुये विचलन चार्ट पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री चंचल कुमार,
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री योगेन्द्र सिंह,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 4. | श्री सुभाष कुमार,
मुख्य अभियंता (पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | कार्य का नाम | - | सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा का निर्माण कार्य। |
| 2. | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹9,26,20,792/- (ग्रामीण विकास विभाग का ज्ञापांक 287621 दिनांक 14.10.2016) |
| 3. | तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹6,06,77,700/- (मुख्य अभियंता(नि०) का पत्रांक-88(नि०)अनु० दिनांक 02.03.2017) |
| 4. | एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु कर्णांकित राशि (विद्युत कार्य छोड़कर) | - | ₹4,95,91,634/- SBD-03/2017-18 |

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा के निर्माण कार्य के अन्तर्गत असैनिक कार्यों में हुये विचलन हेतु अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के पत्रांक 1599 अनु० दिनांक 12.09.2019 द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है। विचलन का मुख्य कारण अनुमोदित Architectural Drawing & Structural Drawing के अनुसार कराया गया कार्य है।

मापी पुस्त में अंकित मापी के आलोक में उक्त कार्यों हेतु विचलन चार्ट की राशि निम्न आती है:-

- | | | |
|-------|--|----------------|
| (i) | विषयांकित कार्य हेतु एकरारनामा में कर्णांकित कुल राशि- | ₹4,95,91,634/- |
| (ii) | एकरारित मर्दों में विचलन के साथ कुल राशि- | ₹5,03,02,478/- |
| (iii) | विषयांकित कार्य हेतु विचलन की कुल राशि (ii - i)- | ₹7,10,844/- |

(एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु एकरारित राशि से 1.43 प्रतिशत अधिक)

- | | | |
|------|---|----------------|
| (iv) | विषयांकित कार्य की कुल लागत राशि (i + iii)- | ₹5,03,02,478/- |
|------|---|----------------|


वर्तमान में विषयांकित कार्य की कुल लागत राशि प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के राशि के अन्तर्गत है। वर्तमान में भवन पूर्ण एवं हस्तांतरित है।


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा के निर्माण कार्य में हुये विचलन की कुल राशि ₹7,10,844/- (सात लाख दस हजार आठ सौ चौवालीस रुपये) मात्र को अनुमोदित करने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, सरमेरा, नालन्दा के निर्माण कार्य में हुये विचलन की कुल राशि ₹7,10,844/- (सात लाख दस हजार आठ सौ चौवालीस रुपये) मात्र को स्वीकृति प्रदान करते हुए विचलन चार्ट को अनुमोदित करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।
अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना



(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0परि0वि0-2-05/17

1605 (P)

पटना, दिनांक-27.9.19

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)