

दिनांक 06.03.2020 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Office Building at C.M. Secretariat Patna के कार्य में हुये विचलन तथा पूरक कार्य पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. श्री चंचल कुमार,
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री कश्यप कुमार गुप्ता,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 4. श्री सुभाष कुमार,
मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |

- | | | |
|---|---|---|
| 1. कार्य का नाम | - | Construction of Office Building at C.M. Secretariat, Patna |
| 2. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹1181.00 लाख (भवन निर्माण विभाग का पत्रांक-211(भ0) दिनांक 15.02.2017) |
| 3. पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (विद्युत कार्य सहित) | - | ₹961.39 लाख (मुख्य अभियंता(नि0) का पत्रांक-10(नि0) दिनांक 14.01.2020) |
| 4. एकरारनामा की कुल राशि (विद्युत कार्य सहित) राशि एवं एकरारनामा संख्या | - | ₹1026.16005 लाख SBD 347/2017-18 |
| 5. एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु कर्णांकित राशि (विद्युत कार्य छोड़कर) | - | ₹918.44648 लाख |

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

Construction of Office Building at C.M. Secretariat (4Kg) Patna निर्माण कार्य के अन्तर्गत असैनिक कार्यों में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के पत्रांक 3131 अनु0 दिनांक 07.02.2020 द्वारा विचलन चार्ट तथा अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। विचलन तथा अतिरिक्त कार्य का मुख्य कारण निरूपण एवं स्थल के अनुरूप कार्य कराया जाना है।

प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में उक्त कार्यों हेतु विचलन चार्ट एवं पूरक परिमाण विपत्र की राशि निम्न आती है:-


- | | |
|--|--------------------|
| (i) विषयांकित कार्य हेतु एकरारनामा में कर्णांकित कुल राशि- | ₹9,18,44,648/- |
| (ii) एकरारित मर्दे में विचलन के साथ कुल राशि- | ₹7,59,12,898/- |
| (iii) विषयांकित कार्य हेतु विचलन की कुल राशि (ii - i)- | (-) ₹1,59,31,750/- |
| (iv) अतिरिक्त कार्य की राशि- | ₹42,85,017/- |
| (v) विषयांकित कार्य हेतु अतिरिक्त कार्य सहित कुल राशि (ii + iv)-
(विद्युत कार्य छोड़कर) | ₹8,01,97,915/- |
- (एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु एकरारित राशि से 17.34 प्रतिशत कम)
(एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु एकरारित राशि का 4.66 प्रतिशत)
(एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु एकरारित राशि से 12.66 प्रतिशत कम)


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा Construction of Office Building at C.M. Secretariat Patna के निर्माण कार्य में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्यों हेतु पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करने एवं पूरक एकरारनामा किये जाने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक विचारोपरान्त निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में Construction of Office Building at C.M. Secretariat Patna के निर्माण कार्य में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान करने के निर्णय के साथ विचलन चार्ट अनुमोदित करने एवं पूरक एकरारनामा आदेश करने हेतु मुख्य अभियंता (पटना) को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाया
अन्त में बैठक सधन्यवाक समाप्त हुई।



6/3/20
(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


6/3/20
(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


6/3/20
(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना


6/3/20
(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- भवन/मु0अभि0(पटना)यो0प्राक्0-1-253/2016 - 296 (P) पटना, दिनांक - 06/03/20
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


6/3/20
(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता (पटना)।