

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना।
निरीक्षण प्रतिवेदन

30/81

31/12/19



निरीक्षण की तिथि :-

31.12.2019

योजना का नाम :-

Construction of Proposed Additional Floor Over Soochna Bhawan
(Prefab construction), Patna for the year 2018—19.

Wrok ID – 13015

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :-

3,03,00,000/- (तीन करोड़ तीन लाख रू०) मात्र/-

एवं प्रसंग :-

Lett. No.-127 dt. 05.09.2018

प्रशासी विभाग :-

भवन निर्माण विभाग

संवेदक का नाम :-

P.S. Infrastructure

एकरारनामा की राशि :-

3,61,62,759/- (तीन करोड़ एकसठ लाख बासठ हजार सात सौ उनसठ रू०) मात्र/-

एवं तिथि :-

SBD No.-05/2019—20.

कार्य प्रारंभ की तिथि :-

पत्रांक-3520 दिनांक- 04.07.2019

कार्य समाप्ति की तिथि :-

03.07.2020

भौतिक स्थिति :-

Prefab structure लगभग पूर्ण है। फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। विद्युतीकरण एवं स्वच्छता अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

Handwritten signature and initials in blue ink.

ह०

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,

दक्षिण बिहार अंचल,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना / दिनांक :-

प्रतिलिपि:-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना को PMIS में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,

दक्षिण बिहार अंचल,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

Handwritten notes in blue ink: 'अधीक्षण' (Supervision), '31/12/19', '10/1/20'.

पटना / दिनांक :-

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,

दक्षिण बिहार अंचल,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

Handwritten notes in blue ink: 'DDR', '46', '10/1/20'.

ज्ञापांक :-

पटना / दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,


दक्षिण बिहार अंचल,

भवन निर्माण विभाग, पटना।

Handwritten notes in blue ink: 'निरीक्षण (अधीक्षण)', '08/01/20'.

Handwritten signature 'DMC' in blue ink.

Handwritten date '06.01.20' in blue ink.



Handwritten notes in blue ink: 'अभियंता प्रमुख', 'भवन निर्माण विभाग', '08/01/20', '03/01/20'.