



अभियंता प्रमुख  
(I.T. Manager)



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, गया।  
निरिक्षण प्रतिवेदन



निरिक्षण की तिथि

:- 17.12.2019

निरिक्षण के समय उपस्थित पंदाधिकारी का नाम :- ई0 सुधीर कुमार रंजन, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद।

योजना का नाम :-

अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद का निर्माण।

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि  
एवं प्रसंग तिथि

:- 73,13,00,000.00 (तिहत्तर करोड़ तेरह लाख रुपया) मात्र/-  
:- पत्रांक-423 दिनांक-01.02.2019

तकनीकी स्वीकृति की राशि  
एवं प्रसंग  
एकरारनामा की तिथि  
कार्यादेश की तिथि

:-  
:-  
:-  
:- 09.11.2019

भौतिक प्रगति

स्थल निरिक्षण के दौरान पाया गया कि चहारदीवारी निर्माण कार्य चल रहा है। कॉलम की ढलाई की जा रही है।

Work Shop भवन का नींव खुदाई चल रहा है।

मुख्य सड़क से Approach रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता होगी।

*Handwritten signature and date: 01/12/19*

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 2548 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, गया भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग पटना को PMIS पर Upload करने हेतु प्रेषित।

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

*Handwritten signature and date: 10.01.20*

ज्ञापांक :- 2548 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 2548 दिनांक:- 20/12/2019

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (दक्षिण)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ समर्पित।

ह0  
(अमृत राम)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन अंचल, गया।

*Handwritten signature and date: 03/02/20*

*Handwritten signature and date: 10/1/20*

*Handwritten signature and date: 06.01.20*



*Handwritten signature and date: 06/01/20*