

29553

23/12/19



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, मुंगेर



निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक-09.12.2019 को भवन अंचल, मुंगेर के अधीन भवन प्रमंडल, लखीसराय जिलान्तर्गत निर्माणाधीन योजना का संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं संवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जो निम्नवत हैं :-

लखीसराय जिलान्तर्गत एक अतिरिक्त अतिथि गृह (G+2) का निर्माण कार्य--

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:- 2,15,00,000.00 रू०
एकरारनामा की राशि	:- 1,85,80,497.00 रू०
कार्य प्रारंभ की तिथि	:- 07.09.2019
कार्य समाप्ति की तिथि	:- 06.09.2020

भौतिक स्थिति :- यह कार्य प्रगति पर है। इस भवन के भूतल के छत की ढलाई किया गया है। किये गये कार्य में Curing करने का निर्देश दिया गया। कार्य स्थल पर उपयोग किये जाने वाले निर्माण समग्री देखने से विशिष्टियों के अनुरूप प्रतीत हो रहे थे। कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने का निदेश दिया गया।

ज्ञापांक :- / मुंगेर, दिनांक :- /
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8°
(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- / मुंगेर, दिनांक :- /
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

8°
(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- 1009 / मुंगेर, दिनांक :- 11.12.2019 /

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

8°
(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर



11/12/19
(सुधांशु शेखर राय)
अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल, मुंगेर

निरीक्षण
अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग
10426/भवन
03/02/20

DML
55
06.01.20

DD2
39
10/1/20