

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, बेतिया

आदेश संख्या..... दिनांक.....

कार्यालय आदेश

इस प्रमण्डल अन्तर्गत चल रहे निम्नलिखित कार्य करा रहे संवेदकों को बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी कार्य समय सीमा समाप्त होने के पश्चात भी कार्य पूरा नहीं होने के कारण वास्तविक कार्य पूर्ण होने की तिथि तक के लिए डिवार किया जाता है।

क्रमांक	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	अभयुक्ति
1	लौरिया प्रखण्ड में आई० टी० सेन्टर का निर्माण कार्य	सुमन कुमार सिंह चित्रमंदिर सिनेमा केम्पस, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	09.05.18	08.05.19	कार्य पूर्ण होने की तिथि तक के लिए डिवार किया जाता है।
2	औद्योगि प्रशिक्षण संस्थान बेतिया (प० च०) के चहारदीवारी का निर्माण कार्य।	सुमन कुमार सिंह चित्रमंदिर सिनेमा केम्पस, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	16.07.18	15.01.19	कार्य पूर्ण होने की तिथि तक के लिए डिवार किया जाता है।

६०१-

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि- सुमन कुमार सिंह, चित्रमंदिर सिनेमा केम्पस, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

६०१-

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

ज्ञापांक- 1170

दिनांक- 2/3/19

प्रतिलिपि- आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, बेतिया।

2/3/19