

दिनांक 18.10.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना स्थित बज्रगृह के निर्माण कार्य में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्य पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

**उपस्थिति:-**

- |    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री चंचल कुमार,<br>प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।  | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री योगेन्द्र सिंह,<br>अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-<br>सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य   |
| 3. | श्री अजय सिंह,<br>अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।               | - | सदस्य   |
| 4. | श्री सुभाष कुमार,<br>मुख्य अभियंता (पटना),<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।                           | - | सदस्य   |

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | कार्य का नाम                                       | - | बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना स्थित बज्रगृह के निर्माण कार्य।                      |
| 2. | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि                         | - | ₹3,76,29,000/- (सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ज्ञापांक-1024 दिनांक 28.06.2012) |
| 3. | पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि                 | - | ₹2,75,06,900/- (मुख्य अभियंता(नि०) का पत्रांक-255(नि०)अनु० दिनांक 21.03.2018)          |
| 4. | मूल एकरारनामा की कुल राशि एवं एकरारनामा संख्या     | - | ₹1,94,98,766.00 20F2 of 2013-14  |
| 5. | द्वितीय एकरारनामा की कुल राशि एवं एकरारनामा संख्या | - | ₹30,06,695.00 14F2 of 2014-15  |

**तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना स्थित बज्रगृह के निर्माण कार्य में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, संरचना भवन अंचल, पटना के पत्रांक 612 अनु० दिनांक 26.11.2018 द्वारा समर्पित विचलन चार्ट तथा अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त क्रम में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना के पत्रांक 43 अनु० दिनांक 15.01.2019 द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन, पत्रांक 422 अनु० दिनांक 02.04.2019 द्वारा समर्पित अभिप्रमाणित अद्यतन मापी-पुस्त संख्या-1075, 1123 एवं 1126 की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं पत्रांक 901 अनु० दिनांक 27.07.2019 द्वारा संशोधित विचलन चार्ट एवं परिमाण विपत्र समर्पित की गयी। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा एकरारित मर्दों में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्य की समीक्षोपरान्त पाया कि विचलन तथा अतिरिक्त कार्य का मूल कारण जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 400 दिनांक 16.06.2016 के आलोक में Additional Fire Stair Case का निर्माण किया जाना, कॉमन कैम्पस गेट निर्माण का अतिरिक्त कार्य, नये भवन के चारों तरफ तथा परिसर में पी०सी०सी० का अतिरिक्त कार्य मुख्य भवन के लिफ्ट, शौचालय, बालकॉनी इत्यादि से सटे कॉमन एरिया में भिट्रिफाईड टाइल्स के स्थान पर कोटा स्टोन का कार्य आदि प्रतिवेदित है। उक्त कार्यों के साथ मुख्य अभियंता(नि०) के पत्रांक 414(नि०)अनु० दिनांक 28.04.2016 द्वारा प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं मुख्य अभियंता(नि०) के पत्रांक 255(नि०)अनु० दिनांक 21.03.2018 द्वारा द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है।

मुख्य अभियंता(नि0) के पत्रांक 414(नि0)अनु0 दिनांक 28.04.2016 द्वारा प्रदत्त प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति एवं मुख्य अभियंता(नि0) के पत्रांक 255(नि0)अनु0 दिनांक 21.03.2018 द्वारा प्रदत्त द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में उक्त कार्य हेतु विचलन चार्ट एवं पूरक परिमाण विपत्र की राशि निम्न आती है:-

(i)	विषयांकित कार्य हेतु मूल एकरारनामा सं0-20F2 of 2013-14 की कुल राशि-	₹1,94,98,766/-
(ii)	विषयांकित कार्य हेतु द्वितीय एकरारनामा सं0-14F2 of 2014-15 की कुल राशि-	₹30,06,695/-
(iii)	एकरारनामा की कुल राशि (i+ii)	- ₹2,25,05,461/-
(iv)	एकरारित मर्दानों में विचलन के साथ कुल राशि-	₹2,35,53,299/-
(v)	अतिरिक्त कार्य की राशि(Additional Fire Stair Case हेतु, एकरारित दर पर) (मूल एकरारनामा का 8.13 प्रतिशत)	₹15,86,062/-
(vi)	विषयांकित कार्य हेतु विचलन की कुल राशि (iv- iii)- (मूल एकरारनामा से 5.37 प्रतिशत अधिक)	₹10,47,838/-
(vii)	विषयांकित कार्य हेतु विचलन तथा अतिरिक्त कार्य की कुल राशि- (मूल एकरारनामा से 13.50 प्रतिशत अधिक)	₹26,33,900/-
(viii)	कुल लागत राशि (iv+v)	- ₹2,51,39,361/-

विषयांकित कार्य की कुल लागत प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के राशि के अन्तर्गत है। वर्तमान में भवन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपयोग में है।


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना स्थित बज्रगृह के निर्माण कार्य में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करने एवं पूरक एकरारनामा किये जाने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


#### विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना स्थित बज्रगृह के निर्माण कार्य के विचलन चार्ट एवं अतिरिक्त कार्य का पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करने तथा पूरक एकरारनामा किये जाने की स्वीकृति दी जाने का निर्णय लिया गया एवं मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत किया गया।


इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


  
(सुभाष कुमार)  
मुख्य अभियंता(पटना)  
भ0नि0वि0, बिहार, पटना

  
(अजय सिंह)  
अपर सचिव-सह-आंतरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
भ0नि0वि0, बिहार, पटना

  
(योगेन्द्र सिंह)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भ0नि0वि0, पटना

  
(चंचल कुमार)  
प्रधान सचिव,  
भवन निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0नु0वि0-3-13/2016 1709(प) पटना, दिनांक-18/10/19  
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(सुभाष कुमार)  
मुख्य अभियंता(पटना)