

प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, शिवहर भवन के निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित) हेतु संबंधित एकरारनामा सं0-01/SBD/2018-19 के संवेदक "मे0 रामा एण्ड सन्स, हाउस नं0-144, रोड नं0-10, एस0 के0 नगर, पटना-1" को निर्धारित समय के पूर्व कार्य समाप्त करने के फलस्वरूप बोनस भुगतान की स्वीकृति हेतु दिनांक 31.01.2020 को आहूत विभागीय निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | |
|---|---------|
| 1. श्री चंचल कुमार, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | अध्यक्ष |
| 2. श्री कश्यप कुमार गुप्ता, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। | सदस्य |
| 3. श्री सतीश कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। | सदस्य |
| 4. श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना। | सदस्य |

कार्यवाही:-

1. योजना का नाम:- प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, शिवहर भवन के निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित)
2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- ₹926.207 लाख
3. योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि(विद्युत कार्य छोड़कर):- ₹492.807/- लाख
4. एकरारनामा की राशि:- ₹5,66,44,133/
(निविदा की राशि से 4.75% अधिक दर पर)
5. मुख्य अभियंता (उ0) द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि:-
(मुख्य अभियंता(उ0) के पत्रांक 1889 अनु0 दिनांक 11.09.2017)
6. संवेदक द्वारा एकरारनामा सं0 एवं तिथि:- 01/SBD/2018-19 दिनांक 21.06.2018
7. कार्य प्रारंभ की तिथि:- दिनांक 21.06.2018
8. एकरारनामानुसार कार्य समाप्ति की तिथि:- 18 माह दिनांक 20.12.2019
9. वास्तविक रूप से कार्य पूर्ण करने की तिथि:- 14.08.2019
10. समय पूर्व कार्य पूर्ण करने की अवधि:- 04 माह 06 दिन
11. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

विषयगत कार्य के समाप्ति की तिथि एकरारनामानुसार 18 माह दिनांक 20.12.2019 निर्धारित थी, परन्तु संवेदक "मे0 रामा एण्ड सन्स, हाउस नं0-144, रोड नं0-10, एस0 के0 नगर, पटना-1" द्वारा यह कार्य दिनांक 14.08.2019 को यानि 04 माह 06 दिन पूर्व, पूर्ण कर देने के कारण अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मोतिहारी ने अपने पत्रांक 829 अनु0 दिनांक 25.09.2019 द्वारा एस0बी0डी0 के एकरारनामा के कंडिका 2A के अनुसार निम्नांकित राशि के बोनस भुगतान की स्वीकृति की अनुशंसा की है:-

Tender Value of Work as per Schedule F:-	₹5,66,44,133/-
Date of Completion as per Agreement:-	20.12.2019
Actual Date of Completion:-	14.08.2019
Completion of work ahead of Scheduled Time:-	04 month 06 days
Value of work done as per measurement book:-	{Rs 4,54,33,465(civil) + Rs 72,55,645(Electrical)} = Rs 5,26,89,110/-
Amount of Bonus(Lesser of tendered value or value as per Measurement book):-	Rs 5,26,89,110.00 X 4.1935% = Rs 22,09,518/-

योजना के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹926.207 लाख रूपये है। इस कार्य के संवेदक "मे0 रामा एण्ड सन्स, हाउस नं0-144, रोड नं0-10, एस0 के0 नगर, पटना-1" को विषयगत कार्य एकरारनामित कार्य समाप्ति की अवधि (18 माह) से 04 माह 06 दिन पूर्व पूर्ण करने के कारण एस0बी0डी0 एकरारनामा की कंडिका 2A के अनुसार कराये गये कार्य की राशि के 4.1935% अर्थात् Rs 22,09,518/- (बाईस लाख नौ हजार पाँच सौ अठारह रूपये) मात्र बोनस/ Incentive भुगतान के स्वीकृति की अनुशंसा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से की जाती है।

12. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मत् निर्णय लिया गया कि तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 27.01.2020 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में इस विषयगत कार्य के संवेदक "मे० रामा एण्ड सन्स, हाउस नं०-144, रोड नं०-10, एस० के० नगर, पटना-1" को उनके द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय से 04 माह 06 दिन पूर्व पूर्ण करने के फलस्वरूप एकरारनामा की कंडिका-2A के अनुसार कराये गये कार्य की राशि के 4.1935% अर्थात् Rs 22,09,518/- (बाईस लाख नौ हजार पाँच सौ अठारह रुपये) मात्र बोनस/ Incentive भुगतान की स्वीकृति देने का निर्णय समिति द्वारा ली जाती है। तदनुकूल मुख्य अभियंता (उत्तर) स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे।

13. विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर डाली जाय।


ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
(नवीन कुमार) मुख्य अभियंता(उत्तर) भ०नि०वि०, पटना	(सतीश कुमार सिंह) अपर सचिव-सह-आ० वित्तीय सलाहकार, भ०नि०वि०, पटना	(कश्यप कुमार गुप्ता) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, भ०नि०वि०, पटना।	(चंचल कुमार) प्रधान सचिव भ०नि०वि०, पटना।

**मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक-भ०उ०वि०/यो०(मोति०)-34/2017 266

पटना, दिनांक-31/1/2020

प्रतिलिपि आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


मुख्य अभियंता (उत्तर)।