



अधीक्षण अभियंता का कार्यालय  
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, मुंगेर

29556  
23/12/19

126

निरीक्षण प्रतिवेदन

दिनांक-09.12.2019 को भवन अंचल, मुंगेर के अधीन भवन प्रमंडल, लखीसराय जिलान्तर्गत निर्माणाधीन योजना का संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं संवेदक प्रतिनिधि की उपस्थिति में अयोध्यास्थान द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया जो निम्नवत हैं :-



आईटीआई, लखीसराय का निर्माण कार्य -

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:- 14.95 करोड़ रु०
एकरारनामा की राशि	:- 11,46,36,876.00 रु०
कार्य प्रारंभ की तिथि	:- 10.11.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	:- 09.05.2020

भौतिक स्थिति :- यह कार्य विभिन्न ब्लॉक में खंडित है। जिसमें निर्माणाधीन कार्यों का उल्लेख निम्न है :-

1. **Main Building-** यह कार्य (G+3) तक प्रस्तावित है। Finishing का कार्य किया जा रहा है।
2. **Work Shop-** यह कार्य (G+2) तक प्रस्तावित है। इसका Frame Structure Work पूर्ण है। Finishing का कार्य प्रगति पर है।
3. **Staff Quarter-** Brick Work का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा Finishing का कार्य प्रगति पर है।
4. **Principal Quarter-** Finishing का कार्य प्रगति पर है।
5. **Vice Principal Quarter-** Finishing का कार्य प्रगति पर है।
6. **Canteen-** Finishing का कार्य प्रगति पर है।

मंजूर  
10.01.20

कार्य की प्रगति संतोषप्रद है। कार्य स्थल पर उपयोग किये जाने वाले निर्माण समग्री देखने से विशिष्टियों के अनुरूप प्रतीत हो रहे थे। निरीक्षण के दौरान छोटी-मोटी त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हुई जिसके निराकरण हेतु निर्देशित कर दिया गया। किये गये कार्य में Curing करने का निर्देश दिया गया है।

Handwritten signature and initials.

(सुधांशु शेखर राय)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- ...../मुंगेर, दिनांक :-...../

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधांशु शेखर राय)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :-...../मुंगेर, दिनांक :-...../

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(सुधांशु शेखर राय)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन अंचल, मुंगेर

ज्ञापांक :- 1001...../मुंगेर, दिनांक :- 10.12.2019...../

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(सुधांशु शेखर राय)  
अधीक्षण अभियंता,  
भवन अंचल, मुंगेर

निदेश (343)  
03/01/20

DDI  
35  
10/1/20



Handwritten signature and initials.

DMC  
51  
06.01.20