

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, बक्सर।**

पत्रांक :- ..... (भ)

बक्सर, दिनांक :- .....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल बक्सर।

सेवा में,

श्री मनीष कुमार सिंह,  
सासाराम।

**विषय :-** महर्षि श्याम सुंदर दास + 2 उच्च विद्यालय, चक्की में स्टेडियम का निर्माण कार्य को ससमय समाप्त नहीं करने के कारण डीबार करने के संबंध में। महाशय,

उपरोक्त विषयक महर्षि श्याम सुंदर दास + 2 उच्च विद्यालय, चक्की में स्टेडियम का निर्माण कार्य एकरारनामा संख्या- एफ 2, वर्ष 2017-2018, राशि- 54,89,509=00, कार्य प्रारम्भ की तिथि- 11.01.2018, कार्य समाप्ति की तिथि- 10.07.2018, हैं। आपको इस कार्यालय द्वारा लिखित एवं मौखिक निदेश दिया गया है की कार्य को ससमय पूर्ण कराए, परन्तु आज तक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया। आपके द्वारा कार्य पूर्ण कराने में रुचि नहीं ली गई, जिसके फलस्वरूप आज तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

अतएव उक्त कार्य के विरुद्ध समय पर कार्य पूर्ण नहीं कराने, कार्य में शिथिलता एवं कोई रुचि नहीं लेने के विरुद्ध आपको कार्य समाप्ति तक डीबार किया जाता है। आपको निदेशित किया जाता है कि कार्य पूर्ण करने हेतु शपथ पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को Work Plan प्रस्तुत करें ताकि कार्य को पूर्ण किया जा सकें।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, बक्सर।


ज्ञापांक :- 119.....(भ) बक्सर, दिनांक :- 19/01/19.....

**प्रतिलिपि :-** अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

**प्रतिलिपि :-** मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

**प्रतिलिपि :-** अभियंता-प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

**प्रतिलिपि :-** आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, बक्सर।