

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, मोतिहारी।

पत्रांक 374

मोतिहारी/दिनांक 25/5/16

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल मोतिहारी।

सेवा में,

मेसर्स जगदम्बा कन्स्ट्रक्शन
बलुआ चित्र मंदीर कैम्पस, मोतिहारी।

विषय:- 100 शैया वाले सदर अस्पताल शिवहर के अवशेष कार्य के संबंध में।
प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल शिवहर का पत्रांक 91 दिनांक 30.01.2016
16.05.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स जगदम्बा कन्स्ट्रक्शन, बलुआ, चित्र मंदिर कैम्पस, मोतिहारी के द्वारा विषयांकित कार्य से संबंधित कार्यादेश दिनांक 06.07.15 को कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.07.15 एवं पूर्ण होने की तिथि 12.1.2016 थी जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस संबंध में आपको अनेको वार दूरभाष तथा स्थल पर कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण संवेदक निबंधन नियमावली के तहद आपके निबंधन को अगले आदेश तक के लिए डिवार किया जाता है।

साथ ही निबंधन नियमावली के तहद आपके निबंधन को काली कृत करने की क्यो नही अनुशांसा की जाए इस संबंध में अपना पक्ष पत्र निर्गत के 15 दिनों के अंदर समर्पित करेगे।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,
भवन अंचल मोतिहारी।

To
I.T. Manager

Pl. upload

On
25/5/16

25-5-16