

दिनांक 06.03.2020 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में Proposed Renovation and Interior works for the office of Building Construction Department at Vishweshwaraiya Bhawan, Patna (Civil Interior, PHE, fire Alarm, Surveillance, Audio Visual) कार्य के लिए समय-वृद्धि पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री चंचल कुमार, - अध्यक्ष
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री कश्यप कुमार गुप्ता, - सदस्य
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री सतीश कुमार सिंह, - सदस्य
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री सुभाष कुमार, - सदस्य
मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

1. योजना का नाम - Proposed Renovation and Interior works for the office of Building Construction Department at Vishweshwaraiya Bhawan, Patna (Civil Interior, PHE, fire Alarm, Surveillance, Audio Visual)
2. सविदक का नाम - श्री राजीव कुमार
3. एकरारनामा की राशि - ₹39382623/-
4. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि - ₹6,77,47,000/-
5. एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि - 10.10.2017
6. कार्य समाप्ति की तिथि - 09.10.2018
7. समयवृद्धि की मांग की तिथि - 31.03.2020

8. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-


Proposed Renovation and Interior works for the office of Building Construction Department at Vishweshwaraiya Bhawan, Patna (Civil Interior, PHE, fire Alarm, Surveillance, Audio Visual) कार्य के लिए समय-वृद्धि 01 वर्ष 05 माह 22 दिन के लिए मांगी गई है। कार्यपालक अभियंता, के पत्रांक-10 अनु० दिनांक-03.01.2020 द्वारा समयवृद्धि के कारण में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थल ससमय नहीं मिलने के कारण कार्य में विलंब हुआ है जिसके संबंध में सविदक द्वारा समय-समय पर स्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य के लिए दिनांक-31.03.2020 तक समयवृद्धि प्रदान करते हुए इस पर सहमति हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


9. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में Proposed Renovation and Interior works for the office of Building Construction Department at Vishweshwaraiya Bhawan, Patna (Civil Interior, PHE, fire Alarm, Surveillance, Audio Visual) कार्य के लिए दिनांक 31.03.2020 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान किया जाता है। साथ ही दिनांक 31.03.2020 तक के Extended Period के लिए संवेदक को किसी प्रकार के वित्तीय क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। इस अवधि में 10CC के तहत सामग्रियों में दर बढ़ोत्तरी मान्य नहीं होगा।


इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।
अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


6/3/20


(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


6/3/20

(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना



6/3/20

(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना


6/3/20

(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- भवन/मु0अभि0(पटना)यो0प्राक्0-1-249/2016 - 297/P' पटना, दिनांक - 06/03/20
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


6/3/20

(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता (पटना)।