

दिनांक 27.12.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय, पटना में विभिन्न सिविल एवं MEP के अतिरिक्त पूरक कार्य पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री चंचल कुमार,
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री कश्यप कुमार गुप्ता,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 4. | श्री सुभाष कुमार,
मुख्य अभियंता (पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 5. | श्री असीम कुमार,
विद्युत मुख्य अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | कार्य का नाम:- | - | बिहार संग्रहालय, पटना में विभिन्न सिविल एवं MEP के अतिरिक्त पूरक कार्य। |
| 2. | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | (i) राज्यदेश संख्या-89 दिनांक 31.05.2013 के द्वारा ₹498.49 करोड़ रुपये के लिए स्वीकृत
(ii) कला, संस्कृतिक एवं युवा विभाग के पत्रांक 40 दिनांक 19 मई 2017 द्वारा ₹517.34 करोड़ रुपये के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। |
| 3. | एकरारनामा की राशि | - | ₹280.00 करोड़ |
| 4. | पूर्व में स्वीकृत पूरक एकरारनामा की राशि | - | ₹6,29,97,213.00 |
| 5. | वर्तमान में अतिरिक्त कार्य की कुल राशि | - | ₹4,83,88,657.00 |
| 6. | <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-</u> | | |

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि बिहार संग्रहालय, पटना में सिविल एवं MEP कार्यों के नक्शों में परामर्शी माकी/ओपोलिस मुंबई द्वारा विभिन्न बदलाव किये गये, जिसके कारण अतिरिक्त कार्य कराने की आवश्यकता है। तदनुसार समय-समय पर अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना एवं मुख्य विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा दर-विश्लेषण एवं कोटेशनों के आधार पर सिविल एवं MEP कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसी आलोक में निविदा समिति द्वारा पूर्व में कुल ₹ 6,29,97,213/- (छः करोड़ उनतीस लाख सतानवे हजार दो सौ तेरह रुपये) मात्र की पूरक एकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Tender drawings की तुलना में GFC Drawings में की जा रही परिवर्तन के संबंध में दिनांक 09.04.2015 की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक में भी विचार किया गया था। (कार्यवाही अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पटना का ज्ञापांक 4120 दिनांक 17.04.2015) इसमें सैद्धान्तिक रूप से GFC Drawings में दिये जा रहे revision पर सहमति दी गई थी।

परामर्शी माकी/ओपोलिस द्वारा Positives & Negative variations की गणना करके समेकित रूप से प्राक्कलन पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति हेतु दिनांक 15.05.2019 को समर्पित किया गया। तदोपरान्त मुख्य अभियंता(निरूपण), भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा अपने पत्रांक 1370(नि0) दिनांक 18.10.2019 से कुल ₹3,33,39,99,000.00(तीन सौ तैतीस करोड़ उनचालीस लाख निनानवे हजार रूपये)मात्र की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अनुसार कुल Positive Variation की राशि ₹11,13,85,870.00 एवं कुल Negative Variation ₹5,54,97,369.00 मात्र है। कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना द्वारा बताया गया कि पूर्व में स्वीकृत पूरक एकरारनामा की राशि को छोड़कर शेष Variation की राशि निम्नानुसार है।

कुल Positive Variation = Rs 4,83,88,657.00

कुल Negative Variation = Rs 5,54,97,369.00


इन मदों का पूरक परिमाण विपत्र तैयार करके उचित माध्यम से इसकी स्वीकृति एवं पूरक एकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। पूरक परिमाण-विपत्र के सभी मद पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के अनुसार है। यह पूरक कार्य मूल स्विदक एल0 एण्ड टी0, द्वारा पूरक एकरारनामा के माध्यम से कराया जाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Net Extra work की राशि ₹5,58,88,501/- (स्वीकृत पूरक एकरारनामा की राशि + वर्तमान में अतिरिक्त कार्य की राशि = ₹11,13,85,870.00 - ₹5,54,97,369.00)मात्र है जो कि मूल एकरारनामा की राशि का मात्र 1.99% है। सभी Variation के मद परामर्शी माकी/ओपोलिस द्वारा सत्यापित है एवं उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि Negative Variations सम्पूर्ण है।


विषयांकित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹3.50 करोड़ से अधिक है, उक्त परिप्रेक्ष्य में ₹4,83,88,657.00 (चार करोड़ तेरासी लाख अठासी हजार छः सौ संतावन रूपये)मात्र के सिविल एवं MEP के अतिरिक्त कार्यों का पूरक एकरारनामा कर कार्य निष्पादित करने के निर्णय लेने हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष मुख्य अभियंता(पटना) अभिलेख समर्पित करेंगे।


7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में बिहार संग्रहालय, पटना के निर्माण कार्य अन्तर्गत सिविल एवं MEP के अतिरिक्त कार्यों की कुल राशि ₹4,83,88,657.00 (चार करोड़ तेरासी लाख अठासी हजार छः सौ संतावन रूपये)मात्र के लिए स्वीकृति प्रदान करने एवं पूरक एकरारनामा करने का निर्णय लिया गया तथा पूरक एकरारनामा करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।


इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाया अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुआ।


(असीम कुमार)
मुख्य विद्युत अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना



(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0,
बिहार, पटना


(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(कश्यप कुमार गुप्ता)
अभियंता प्रमुख-सह-
अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना


(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0विविध-8-242/2015 2084 (P) पटना, दिनांक- 27/12/19
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)