

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, बक्सर।**

पत्रांक :- ..... (भ)

बक्सर, दिनांक :- .....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल बक्सर।

सेवा में,

मेसर्स पंकज कन्सट्रक्शन,  
महावीर स्थान गौरक्षणी, सासाराम।

**विषय :-** डीबार मुक्त करने के संबंध में।

**प्रसंग :-** इस कार्यालय के पत्रांक- 122, दिनांक- 19.01.2019,

महाशय,

उपर्युक्त विषयक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर का निर्माण का एकरारनामा संख्या- एस0 बी0 डी0 -01, वर्ष 2017-2018, राशि- 14,08,91,125=00, कार्य प्रारम्भ की तिथि- 10.06.2017, कार्य समाप्ति की तिथि- 09.12.2018, हैं। लेकिन आपके द्वारा कार्य ससमय पूर्ण नहीं कराने, कार्य में शिथिलता एवं कोई रुचि नहीं लेने के विरुद्ध आपको इस कार्यालय के पत्रांक- 122, दिनांक- 19.01.2019, द्वारा कार्य समाप्ति तक डीबार किया गया था।

अतएव उक्त कार्य के विरुद्ध आपके द्वारा संलग्न किये गये शपथ-पत्र एवं मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक- 162, दिनांक- 30.01.2019, द्वारा समयवृद्धि दिनांक- 08.03.2019, तक दी गई है, शपथ-पत्र एवं समयवृद्धि के फलस्वरूप आपको डिबार से मुक्त किया जाता है। साथ ही निदेशित किया जाता है कि दिये गये शपथ-पत्र के अनुसार कार्य को ससमय पूर्ण किया जाए, अन्यथा आपको शपथ-पत्र के अनुसार समय समाप्त होने पर पुनः डिबार कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, बक्सर।

ज्ञापांक :- 313, (भ) बक्सर, दिनांक :- 14/02/19.

**प्रतिलिपि :-** अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

**प्रतिलिपि :-** मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

**प्रतिलिपि :-** अभियंता-प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

**प्रतिलिपि :-** आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, बक्सर।