

दिनांक 22.08.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में पटना उच्च न्यायालय विस्तारीकरण कार्य का फायर फाइटिंग एवं पी0एच0ई0डी0 कार्य के द्वितीयवार समय-वृद्धि पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1. | श्री चंचल कुमार,
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री योगेन्द्र सिंह,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य |
| 3. | श्री सतीश कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| 4. | श्री सुभाष कुमार,
मुख्य अभियंता (पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना | - | सदस्य |

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 1. | कार्य का नाम | - | पटना उच्च न्यायालय विस्तारीकरण कार्य का फायर फाइटिंग एवं पी0एच0ई0डी0 कार्य |
| 2. | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹116.00 करोड़ (भाषांक 572 दिनांक 19.10.2011) |
| 3. | पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹169.50 करोड़ (भाषांक 512 दिनांक 03.08.2017) |
| 4. | पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹136,05,45,200/- |

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

पटना उच्च न्यायालय विस्तारीकरण कार्य का फायर फाइटिंग एवं पी0एच0ई0डी0 कार्य हेतु दिनांक 25.08.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक 31.10.2017 तक के लिए समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदत्त है।

पटना उच्च न्यायालय विस्तारीकरण कार्य का फायर फाइटिंग एवं पी0एच0ई0डी0 कार्य हेतु वर्ष 2015-16 में मे0 एस0एस0 ट्रेडर्स प्रथम तल, आनन्द मार्केट, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना-20 के साथ एकरारनामा किया गया था। जिसका एकरारित राशि ₹3,83,76,266/- था। एकरारनामा संख्या-SBD1/2015-16 दिनांक 30.12.2015 तथा दिनांक 25.08.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति द्वारा प्रदत्त समयवृद्धि के अनुसार विवरणी निम्नवत है:-

- | | | | |
|-------|--------------------------|---|-------------------------|
| (i) | कार्य प्रारंभ की तिथि | - | 26.08.2015 |
| (ii) | कार्य पूर्ण करने की तिथि | - | 25.02.2016 (Six Months) |
| (iii) | प्रथम समयवृद्धि की तिथि | - | 31.10.2017 तक । |

अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 71 अनु0 दिनांक 30.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य हेतु दिनांक 23.10.2019 तक के समयवृद्धि का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया। उक्त क्रम में मुख्य अभियंता(पटना) के पत्रांक 411(प0) दिनांक 05.03.2019 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 511 अनु0 दिनांक 08.08.2019 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि असैनिक कार्य (सिविल वर्क) समय पर कार्य पूरा नहीं किये जाने के कारण फायर फाइटिंग एवं पी0एच0ई0डी0 कार्य सम्पन्न होने में विलम्ब हुआ है। वर्तमान में अवशेष असैनिक कार्य के नये संवेदक के द्वारा किये जा रहे असैनिक कार्य के समानान्तर Plumbing कार्य की प्रगति संतोषजनक है। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-1, पटना द्वारा दिनांक 23.10.2019 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। विषयांकित कार्य का असैनिक कार्य से अन्योनाश्रय संबंध है। सिविल कार्य में विलम्ब होने से यह कार्य विलम्बित हुआ है।


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 23.10.2019 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने का अनुशंसा किया गया। चूंकि इस कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹3.50 करोड़ मात्र से अधिक का है। अतः इसका अनुमोदन विभागीय निविदा समिति से कराने का निर्णय लिया गया। दिनांक 23.10.2019 तक के Extended Period में संवेदक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।


विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समयवृद्धि दिनांक 23.10.2019 तक स्वीकृत करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। दिनांक 23.10.2019 तक के Extended Period के लिए संवेदक को, किसी भी प्रकार के वित्तीय क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। इस अवधि में संवेदक को 10सी0सी0 के तहत सामग्रियों में दर बढ़ोत्तरी मान्य नहीं होगा।


इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुआ।


(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना



(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0तु0वि0-3-33/2014

1393 (P)

पटना, दिनांक-22.10.19

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)