

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक-डी0डी0-1-विविध-16/2007-08(पार्ट-3).

पटना,दिनांक:-

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भवन निर्माण विभाग,पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग,  
भवन प्रमंडल (गया, औरंगाबाद, आरा, भभुआ, सीवान एवं बक्सर)

विषय:- अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित खाद्य-गोदामों को पूर्ण कराने के संबंध में।

महाशय,

कृपया संलग्न विवरणी का अवलोकन किया जाये। संलग्न विवरणी के अनुसार आपके द्वारा खाद्य गोदामों को बहुत दिनों से अपूर्ण/कार्यबंद प्रतिवेदित किया जा रहा है। निदेश है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत गोदामों को शीघ्र पूर्ण कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-

87 (अ) 31-5

पटना,दिनांक: 4-1-18

प्रतिलिपि-आई.टी मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

L. S. 21/1/18

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

1/18

खाद्य गोदामों के स्थलों पर निर्माण से संबंधित Slow moving/कार्य बंद/पुनरीक्षित योजनाओं की सूची

(माह-नवम्बर, 2017)

क्र०	क्षमता	भवन प्रमंडल का नाम	स्थल का नाम	वर्तमान स्थिति	अभ्युक्ति
1	500 M.T.	गया	कोच	छत स्तर शीट नहीं लगा है।	अवशेष कार्य का निविदा किया जाना है। प्रथम एकरारनामा विरहीकृत करें ।
2	500 M.T.	औरंगाबाद	गोह	ट्रस कार्य प्रगति में	कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि असामाजिक/अवादी तत्वों के द्वारा धमकी दिये जाने के कारण कार्य बंद है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा। कार्य बंद।
3	500 M.T.	आरा	शाहपुर	लिटल स्तर, कार्य बंद	शाहपुर में बिजली के तार के कारण कार्य बाधित। कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि विद्युत कार्य प्रमंडल-1 से तार हटाने हेतु अनुरोध किया गया है। कार्य बंद।
4	500 M.T.	भभुआ	चौद	संरचना पूर्ण, विद्युत कार्य बाकी	प्रगति में।
5	500 M.T.	सीवान	मैरवा	सिविल कार्य पूर्ण। विद्युत कार्य प्रगति में ।	प्रगति में।
6	500 M.T.	सीवान	दरौली	सिविल कार्य पूर्ण। विद्युत कार्य प्रगति में ।	प्रगति में।
7	500 M.T.	सीवान	भगवानपुर	लिटल लेवल तक कार्य बंद	संवेदक द्वारा कार्य बंद। अवशेष कार्य का निविदा किया जाना है। संवेदक को कालीकृत किया गया है। कार्य बंद।
8	1000 M.T.	बक्सर	बक्सर	लिटल स्तर, कार्य बंद	संवेदक को डिबार किया गया है। जिला पदाधिकारी से सम्पर्क करना है। एकरारनामा रद्द करें। कार्य बंद।