

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
गृह विभाग  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 27.3.17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से गृह विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 1806(भ०)अनु० दिनांक 01.03.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 01 योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों की माह फरवरी, 2017 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- गृह (आरक्षी) विभाग की एक (01) योजना "पुलिस मुख्यालय भवन" को मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में रखकर इसका सतत निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाता है, जिसके लिए विभाग अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट द्वारा समर्पित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन अनुलग्नक के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल रू० 9000.00 लाख का मूल बजट उपबंध है, जिसमें 4000.00 लाख एवं 1700.00 लाख प्रत्यर्पण के पश्चात् बजट उपबन्ध 3300.00 लाख है, जिसके विरुद्ध 3001.98 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है।

(3) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था:-

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्रीमति रेणु अग्रवाल, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं०-9939608063 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।

- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।
- भवन निर्माण विभाग के वेबसाइट पर PMIS में युजर आई0डी0- HME एवं पासवर्ड- HME का उपयोग कर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

  
(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- पी.एम.यू./बी.सी.डी.-72/2016.....2581(अ) पटना, दिनांक 27.3.17

प्रतिलिपि:- अपर सचिव/निदेशक(अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव।

ज्ञापांक:- पी.एम.यू./बी.सी.डी.-72/2016.....2581(अ) पटना, दिनांक 27.3.17

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव।