

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।**

पत्रांक :-

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

सेवा में,

श्री राजीव कुमार,  
लक्ष्मीपुर मुहल्ला वार्ड नं०-17, मधेपुरा।

दिनांक :-

विषय:- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत मधेपुरा जिला के पुरैनी प्रखण्ड के मध्य विद्यालय में स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण को समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण निबंधन सं०-द्वितीय व्यक्तिगत 73/(भ)/2015 को डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय के पत्रांक-523 दिनांक-30.04.19, 559 दिनांक-08.05.2019  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित कार्य का एकरारनामा संख्या 51एफ2/2016-17 है, का कार्य प्रारम्भ की तिथि 20.04.2017 एवं समाप्ति की तिथि-19.09.2017 तक कार्य को पूर्ण कर देना था। लेकिन इस कार्य को आज तक पूर्ण नहीं करने के कारण आपके निबंधन सं० द्वितीय व्यक्तिगत 73/(भ)/2015 को डिबार किया जाता है।

आपको निदेश दिया जाता है कि विषयांकित कार्य का वर्क प्रोग्राम अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करें एवं अवशेष कार्यो को युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि भवन को संबंधित विभाग को हस्तगत किया जा सके।

इसे अतिआवश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

ह०/-

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

ज्ञापांक-

/दिनांक-

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मधेपुरा/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा/मुख्य अभियंता, (उ०) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

ज्ञापांक-

585

/दिनांक- 16.05.2019

प्रतिलिपि आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,

भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।