

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, गया।
निरिक्षण प्रतिवेदन

5652
16/3/20

निरिक्षण की तिथि	:-	27.02.2020
निरिक्षण के समय उपस्थित पदाधिकारी का नाम	:-	औचक निरिक्षण संवेदक के प्रतिनिधि
योजना का नाम	:-	अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद का निर्माण।
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:-	73,13,00,000.00 (तिहत्तर करोड़ तेरह लाख रूपया) मात्र/-
एवं प्रसंग तिथि	:-	पत्रांक-423 दिनांक-01.02.2019
तकनीकी स्वीकृति की राशि	:-	
एवं प्रसंग	:-	
एकरारनामा की तिथि	:-	
कार्यादेश की तिथि	:-	09.11.2019
भौतिक प्रगति	:-	

मुख्य सड़क से Approach रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता होगी।

- work shop – Plinth level के ऊपर कॉलम की ढलाई की गई है।
 - Administrative Building – आधा भाग में Plinth Level तक Colum की ढलाई की जा रही है एवं आधा भाग में Plinth level के ऊपर कॉलम की ढलाई की जा रही है।
 - A type & B- type –आवास-भूतल – (Ground floor) के Roof की ढलाई हेतु सटरिंग की जा रही है।
 - बालिका छात्रावास –(Girls hostel)–Plinth level के ऊपर Colum की ढलाई की जा रही है।
 - Audotorium - भूतल –(Ground floor) के Roof Casting हेतु सटरिंग कार्य प्रगति पर है।
 - चहारदीवारी – तीन तरफ चहारदीवारी में ईट जुड़ाई (Fly Ash Brick) कार्य पूर्ण है, शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।
- सटरिंग के कुछ भाग में शाल बल्ला लगाया गया है, उपस्थित संवेदक के प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया कि Iron Prop का इस्तेमाल करें। गुणवत्ता प्रयोगशाला कार्यस्थल पर कार्यरत है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया कि आवंटन अप्राप्त रहने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। Fly Ash Brick प्लांट कार्य स्थल पर अधिष्ठापित किया गया है।

ह0

(अमृत राम)
अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, गया भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग पटना को PMIS पर Upload करने हेतु प्रेषित।

ह0

(अमृत राम)
अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0

(अमृत राम)
अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
भवन अंचल, गया।

ज्ञापांक :- 284

दिनांक:- 09/03/2020

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (दक्षिण)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यर्थ समर्पित।

(अमृत राम)

अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
भवन अंचल, गया।