

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

पत्रांक :-

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

सेवा में,

श्री उमाकान्त सिंह,
ऑफिसर कॉलोनी, मिरचाईवाड़ी,
कटिहार।

दिनांक :-

विषय:-

औद्योगिक प्रशिक्षण महाविद्यालय चौसा, उदाकिशुनगंज मधेपुरा के प्रशासनिक भवन स्टाफ आवास, कैंटीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण श्री उमाकान्त सिंह का निबंधन सं० प्रथम श्रेणी (व्यक्तिगत) उत्कमित-08/(भवन)15 को डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक-481 दिनांक-09.04.2019, 529 दिनांक-30.04.2019 एवं अधीक्षण अभियंता, भन अंचल, सहरसा के पत्रांक-285 दिनांक-10.04.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण महाविद्यालय चौसा, उदाकिशुनगंज मधेपुरा के प्रशासनिक भवन स्टाफ आवास, कैंटीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या एस.बी.डी.02/2017-18 है, का कार्य प्रारम्भ की तिथि 06.09.2017 एवं 05.03.2019 तक पूर्ण कर देना था, लेकिन इसे कार्य को आज तक पूर्ण नहीं करने के कारण आपके निबंधन सं०- प्रथम श्रेणी (व्यक्तिगत) उत्कमित-08/(भवन)15 को डिबार किया जाता है।

आपको निदेश दिया जाता है कि विषयांकित कार्य का वर्क प्रोग्राम अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करें एवं अवशेष कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि भवन संबंधित विभाग को हस्तगत किया जा सके।

इसे अतिआवश्यक समझें।

विश्वासभाजन,

ह०/-

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

प्रतिलिपि -

दिनांक -

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा / मुख्य अभियंता, (उ०) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।

ज्ञापांक-

616

/दिनांक- 25-05-2019

प्रतिलिपि आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/05/2019
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, मधेपुरा।