

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
नालन्दा भवन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

पत्रांक:-
प्रेषक:-

दिनांक:-

कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

सेवा में

**Sri Umakant Singh,
Officer Colony,**

Mirchai Bari, Katikhar. (Reg. No.- 1st (P) 08(BH)/2015)

विषय:-

प्रखण्ड आई0 टी0 सेक्टर, एकंगरसराय के निर्माण कार्य अनेकों स्मार के बावजूद पूर्ण नहीं करने के कारण डिवार के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक 924 दिनांक 24.05.2019, पत्रांक 810 दिनांक 24.04.2019, पत्रांक, 169 दिनांक 22.01.2019, पत्रांक 204 दिनांक 28.01.2019, पत्रांक 27 दिनांक 04.01.2019 पत्रांक 2445 दिनांक 12.11.2018, पत्रांक 1386 दिनांक 05.07.2018 एवं सहायक अभियंता का पत्रांक 146 दिनांक 07.07.2018।
2. अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना का ज्ञापांक 1066 दिनांक 15.06.2019, ज्ञापांक 2868 दिनांक 10.11.2018, पत्रांक 2303 दिनांक 10.09.2018।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विषयांकित कार्य एकरारनामा सं0 04 SBD/2018-19 द्वारा किया जा रहा है जिसका कार्य प्रारंभ की तिथि 19.03.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 18.03.2019 है। ज्ञातव्य हो कार्य की प्रगति समानुपातिक नहीं पाये जाने के कारण विभिन्न स्तरों से निर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपको गुणात्मक प्रगति लाते हुए निर्वाध गति से कार्य पूर्ण करने का निदेश जाता रहा है परंतु अनेकों स्मार के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य की प्रगति में अपेक्षित सुधार नहीं लाया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा कार्य पूर्ण कराने में उदासीनता बरती जा रही है तथा अधोहस्ताक्षरी एवं उच्चाधिकारी के निदेशों का अवहेलना किया जा रहा है।

चूंकी एकरारनामानुसार कार्य पूर्णता की अवधी समाप्त हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा लगभग मात्र 35% कार्य ही पूर्ण किया गया, इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा योजना को पूर्ण करने में कतिपय दिचलस्पी नहीं लिया जा रहा है।

अतः कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के निदेशों का बार-बार अवहेलना करते हुए पूर्ण नहीं करने की स्थिति में ठिकेदारी नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत अगले निविदा में भाग लेने से डीवार (DEWAR) किया जाता है।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि विषयांकित कार्य का पुनरीक्षित कार्य योजना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें एवं अवशेष कार्यों को युद्ध स्तर पर यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि भवन संबंधित विभाग को हस्तगत किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह०२

विनय कुमार सिंह,
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

R-100

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना एवं मुख्य अभियंता(प0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

है०

(विनय कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

है०

(विनय कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:-

1092

दिनांक:-

24.06.19

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

24.6.19

नालन्दा भवन प्रमण्डल

505

कार्यपालक अभियंता
नालन्दा भवन प्रमण्डल
बिहारशरीफ

6.15.8