

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

भवन प्रमंडल छपरा।

पत्रांक ...../ दिनांक...../

प्रेषक,

“ई0 उपेन्द्र कुमार“

कार्यपालक अभियंता

भवन प्रमंडल छपरा।

सेवा में ,

उमाकांत सिंह

पिता-स्व0लोकनाथ सिंह

पता- मिरचाईबाड़ी ऑफिसर्स कॉलोनी

कटिहार, बिहार ।

निबंधन संख्या:- प्रथम श्रेणी 8/भवन/2015

विषय:- छपरा जिलान्तर्गत 10 कोर्ट भवन निर्माण कार्य वर्क प्रोग्राम के अनुसार नहीं किये जाने के कारण निबंधन को डिबार किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक शून्य दिनांक 12.12.2018


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा दिये गये वर्क प्रोग्राम में आपके द्वारा 31.03.2019 तक भूतल का कार्य पूर्ण किये जाने की बात कही गयी है, परंतु आज दिनांक 01.04.2019 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भूतल की छत ढलाई हेतु कुछ भाग में सेन्टरिंग का कार्य ही चल रहा है । कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण आपके निबंधन को वर्क प्रोग्राम के अनुसार जब तक कार्य नहीं किया जाता है तब तक के लिए डिबार किया जाता है। साथ ही आपके विपत्र से 2प्रतिशत की दर से Liquidity damage की कटौती की जायेगी।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि वर्क प्रोग्राम के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करे अन्यथा भविष्य में आपके निबंधन को कालीकृत करने हेतु अनुशंसा की कार्रवाई की जायेगी।


अनु0:- प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमंडल छपरा।


ज्ञापांक ...../ छपरा दिनांक .....

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह- अपर आयुक्त- सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना/ मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, भवन निर्माण विभाग,बिहार पटना / अधीक्षण अभियंता ,भवन अंचल छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमंडल छपरा।

ज्ञापांक 586 अणु / छपरा दिनांक 1.4.2019

प्रतिलिपि: आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमंडल छपरा।

  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमंडल छपरा।