

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा  
आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के  
माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 493 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की  
माह जुलाई, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 493 योजनाओं में से 269 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, 16 में विद्युत कार्य चल रहा है, 138 का कार्य प्रगति में है, 4 योजनाएं पुनरीक्षण में है, 22 योजनाएं प्राक्कलन/निविदा/पुनर्निविदा/मिट्टी जांच आदि में है एवं 44 योजनाओं में स्थल समस्या है, जिसकी सार विवरणी परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 1000.00 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध 336.33 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं का स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाय।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।

➤ उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

अनु०:-यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-31/2016.....<sup>8263 (1)</sup>/पटना, दिनांक 26-8-16

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु०), भवन निर्माण विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

23/8/16