

संचिका सं०-पी०एम०यू०/बी०सी०डी०-70/2016.....351 (1) 34

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 13.1.17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 11845(भ)अनु० दिनांक 07.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 698 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह नवम्बर, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 698 योजनाओं में से 576 का कार्य पूर्ण है, 36 कार्य प्रगति में है, 10 योजना निविदा, मिट्टी जांच, प्राक्कलन आदि में है, 41 योजनाओं के लिए स्थल समस्या है, 06 योजना प्रथम चरण अथवा पूर्व से निर्मित है, 03 का कार्य बन्द है, 18 पुनरीक्षण की प्रक्रिया में है, 02 योजना एक ही नाम से (दुर्गावती) अंकित है, 02-02 योजना प्रथम-द्वितीय चरण में स्वीकृत है, 01 योजना रद्द एवं 01 योजना जिला से बन रहा है, जिसकी सार विवरणी परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹1385.00 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध ₹112.50 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए तथा पूर्व की स्वीकृति को रद्द किया जाए।


(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए रविन्द्रनाथ प्रसाद, उपनिदेशक-1 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd1.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9431049735 है।

89

- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस काम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
- विभाग द्वारा विकसित PMIS पर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग भवन निर्माण के वेबसाइट पर जाकर आईडी-VED एवं पासवर्ड-VED का उपयोग कर विधिवत जानकारी लिया जा सकता है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

 (अमृत लाल मीणा)
 सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-70/2016.....351/17/पटना, दिनांक 13.1.17

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-70/2016.....351/17/पटना, दिनांक 13.1.17

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।