

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
श्रम संसाधन विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 16.1.18

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 11847(भ)अनु० दिनांक 07.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 97 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह नवम्बर, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 97 योजनाओं में से 19 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 15 कार्य प्रगति में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 56 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 01 योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' में है।
- 03 योजना को प्रशासी विभाग द्वारा स्थगित किया गया है, 02 योजना का कार्य माननीय न्यायालय द्वारा रोक दिया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य है।
- 01 योजना भवन निर्माण निगम द्वारा कार्यान्वित है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'छ' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹14396.00 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरुद्ध ₹1082.78 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- कर्मचारी राज्य बीमा आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ के लिये ₹25.74 लाख का बजट उपबंध संगत शीर्ष में कराकर व्यय की स्वीकृति दी जाय।

अमृत

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुपौल के परीक्षा हॉल का निर्माण के लिये ₹216.00 लाख का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाय।

#### (4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए रेणु अग्रवाल, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं० 9939608063 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
- विभाग द्वारा विकसित PMIS पर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग भवन निर्माण के वेबसाइट पर जाकर आईडी-LRD एवं पासवर्ड-LRD का उपयोग कर विधिवत जानकारी लिया जा सकता है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-25/2016...../पटना, दिनांक


प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु०), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पी०एम०यू०-बी०सी०डी०-25/2016...../पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।