

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारा महानिरीक्षणालय एवं कारा सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06.04.17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से गृह (कारा) विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 1805(भ)अनु० दिनांक 01.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि कारा महानिरीक्षणालय एवं कारा सुधार सेवाएँ के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 311 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों की माह फरवरी, 2017 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- गृह (कारा) विभाग की कुल 311 योजनाओं में से 88 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 48 कार्य प्रगति में हैं, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 170 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में हैं, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 02 का कार्य कारा प्रशासन द्वारा कारा खाली नहीं कराये जाने के कारण कार्य कराना संभव नहीं हो पा रहा है, तथा 02 का कार्य भवन क्षतिग्रस्त के कारण कार्य नहीं होना है। जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' में द्रष्टव्य है।
- 01 योजना पी०एच०डी० विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 1630.00 लाख का बजट उपबंध है जिसके विरुद्ध 714.63 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।


(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- गृह विभाग कारा के मुख्यालय का सुदृढीकरण का कार्य ₹130.00 लाख बजट उपबंध के विरुद्ध प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त है।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्रीमति रेणू अग्रवाल, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9939608063 है।
 - भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
 - उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।
 - विभाग द्वारा विकसित PMIS पर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशासी विभाग भवन निर्माण विभाग के वेबसाईट पर जाकर आईडी- HME एवं पासवर्ड- HME का उपयोग कर विधिवत जानकारी लिया जा सकता है।
- अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- पी0एम0यू0-बी0सी0डी0-68/2016.2.9.00(अ)/पटना, दिनांक 06.04.17

प्रतिलिपि:- अपर सचिव/निदेशक(अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पी0एम0यू0-बी0सी0डी0-68/2016.2.9.00(अ)/पटना, दिनांक 06.04.17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।