

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 29.5.17

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 2908(भ०)अनु० दिनांक 06.04.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 88 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों की माह अप्रैल, 2017 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- कुल 88 योजनाओं में से 70 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के खंड 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 07 कार्य प्रगति में हैं जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 06 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच में हैं जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 05 योजनाओं पर स्थल अनुपलब्ध/स्थल समस्या है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' में द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-3 में निबंधन विभाग एवं उत्पाद विभाग की योजनाओं के लिए क्रमशः ₹161.79 लाख एवं ₹200.00 लाख का बजट उपबंध है जिसके विरुद्ध ₹00.00 लाख का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-


- जिन योजनाओं के लिए स्थल समस्या है, उनका शीघ्र निराकरण कराया जाए।
- दो योजनाओं क्रमशः पटना समाहरणालय परिसर में संयुक्त भवन, जिला उत्पाद कार्यालय भवन पटना, पुरुष हाजत/बंदीगृह तथा महिला हाजत/बंदीगृह का निर्माण एवं दूसरा पटना जिला अवर निबंधन कार्यालय एवं रेकार्ड रूम का निर्माण को स्थगित किया गया है।
- उत्पाद विभाग के ₹200.00 लाख बजट उपबंध के विरुद्ध कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्रीमति रेणू अग्रवाल, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9939608063 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।
- भवन निर्माण विभाग के वेबसाईट पर PMIS में User Id- RED एवं Password- RED का उपयोग कर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

  
(अमृत लाल/मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- पी.एम.यू./बी.सी.डी.-77/2016.....281..... पटना, दिनांक 26.05.2012

प्रतिलिपि:- अपर सचिव/अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक(अनुश्रवण)

ज्ञापांक:- पी.एम.यू./बी.सी.डी.-77/2016.....281..... पटना, दिनांक 26.05.2012

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
निदेशक(अनुश्रवण)

etc.



