

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 3/11/16

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आवंटित कार्यों की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 9866(भ)अनु० दिनांक 05.10.2016.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 15 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों की माह सितम्बर, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) भौतिक प्रगति:-

- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कुल 15 योजनाओं में से 07 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसकी विवरणी अनुलग्नक के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।
- 03 कार्य प्रगति में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य है।
- 01 योजना प्राक्कलन में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।
- 02 योजना पुनरीक्षण में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर द्रष्टव्य है।
- 01 में स्थल समस्या है, 01 योजना स्थगित है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य है।

(2) वित्तीय प्रगति:-

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹800.00 लाख का बजट उपबंध है जिसके विरुद्ध ₹4.82 लाख का व्यय हुआ है।

(3) प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-

- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।
- पूर्णियां, दरभंगा एवं समस्तीपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग बालिकाओं के लिये 248 आसन वाले नये आवासीय विद्यालय के लिये भवन छात्रावास एवं आवासीय भवन का निर्माण के लिये पुनरीक्षण हेतु प्राक्कलन प्रशासी विभाग को भेजा गया है जिसकी स्वीकृति अप्राप्त है।
- पिछड़ा जाति आवासीय विद्यालय, गया के लिये स्थल अभी भी विवादित होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

(4) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था:-

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0-9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।
- भवन निर्माण विभाग के वेबसाइट पर PMIS में USER ID- WEL एवं Password- WEL का उपयोग कर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
31/11/16
(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- पी.एम.यू./बी.सी.डी.-69/2016, 10800 (3) पटना, दिनांक 31/11/16

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव/निदेशक(अनु0), भवन निर्माण विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

31/11/16