संचिका सं0-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-70/2016......9896(M)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 6·10·16

विषय:- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा आवंटित कार्यो की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 698 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यो की माह अगस्त, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) **भौतिक प्रगति:-**

- कुल 698 योजनाओं में से 598 का कार्य पूर्ण है, 13 कार्य प्रगति में है, 15 योजना निविदा,मिट्टी जांच, प्राक्कलन आदि में है, 49 योजनाओं के लिए स्थल समस्या है, 7 योजना प्रथम चरण अथवा पूर्व से निर्मित है, 6 का कार्य बन्द है, 7 पुनरीक्षण की प्रक्रिया में है, 2 योजना एक ही नाम से (दुर्गावती) अंकित है एवं 1 योजना निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सार विवरणी परिशिष्ट **'क'** के रूप में संलग्न है।

(2) **वित्तीय प्रगति:-**

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल ₹1385.00 लाख का बजट उपबंध है।

(3) **प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्दे:-**

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए तथा पूर्व की स्वीकृति को रद्द किया जाए।

(4) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था**

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनश्रवण व्यवस्था में

- सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस कम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

3.10.16

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।