संचिका सं0-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-73/2016.......9865(1)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 5.10.16

विषयः- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवंटित कार्यो की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 8138(भ0) अनु दिनांक 23.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कियान्वयन हेतु 30 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यो की माह अगस्त, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) **<u>भौतिक प्रगतिः-</u>**

- स्वास्थ्य विभाग की कुल 30 योजनाओं में से 18 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है जिसका विवरण अनुलग्नक के परिशिष्ट **'क'** पर द्रष्टव्य है।
- 05 का कार्य प्रगति में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ख'** पर द्रष्टव्य है।
- 5 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में है जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ग'** पर द्रष्टव्य है।
- 01 योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को प्रेषित की गयी है जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'घ'** में है। (प्रासंगिक संदर्भ की प्रति संलग्न है)।
- 01 योजना निविदा के पश्चात माननीय न्यायालय के विचाराधीन है जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'च'** पर द्रष्टव्य है।

(2) **<u>वित्तीय प्रगतिः-</u>**

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 1173.99 लाख का बजट उपबंध है जिसके विरूद्ध 380.69 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) **<u>प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्देः-</u>**

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजना पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए।

(4) **<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था</u>**

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9430965732 है।

➢ भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।

➢ उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/

(अमृत लाल मीणा)