

दिनांक-27.11.2019 को सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा के निर्माण कार्य के पूरक एकरारनामा पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री चंचल कुमार, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना। अध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र सिंह, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। सदस्य
3. श्री सतीश कुमार सिंह, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तिय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। सदस्य
4. श्री योगेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना। सदस्य

कार्यवाही:-

1. योजना का नाम:- सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा के निर्माण कार्य।
2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि:- ₹ 73.13 करोड़  
(विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 2264 दिनांक 30.08.2016)
3. प्रथम बार योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि(सिविल+विद्युत कार्य):- ₹ 61,31,28,846/-  
(मुख्य अभियंता (नि0) के ज्ञापांक 03 अनु0 दिनांक 06.01.2017)
4. प्रथम बार परिमाण विपत्र की राशि (विद्युत कार्य सहित):- ₹ 58,34,17,498/-
5. विद्युतीकरण कार्य की तकनीकी स्वीकृति की राशि:- ₹ 4,45,31,946/-
6. द्वितीय बार अतिरिक्त कार्य के तकनीकी स्वीकृति की राशि(सिविल कार्य):- ₹ 5,80,42,300/-  
(मुख्य अभियंता (नि0) के पत्रांक 333 (नि0) अनु0 दिनांक 17.04.2018)
7. तृतीय बार अतिरिक्त कार्य के तकनीकी स्वीकृति की राशि(सिविल कार्य):- ₹ 76,56,080/-  
(मुख्य अभियंता (नि0) के पत्रांक 199 (नि0) अनु0 दिनांक 07.02.2019)
8. चर्चुत बार अतिरिक्त कार्य के तकनीकी स्वीकृति की राशि(सिविल कार्य):- ₹ 16,01,100/-  
(मुख्य अभियंता (नि0) के पत्रांक 1325(नि0) अनु0 दिनांक 03.10.2019)
9. योजना की अद्यतन तकनीकी स्वीकृति की कुल राशि (विद्युत सहित):-  
₹ 56,85,96,900.00 + ₹ 5,80,42,300.00 + ₹ 76,56,080.00 + ₹ 16,01,100.00 + ₹ 4,45,31,946.00  
= ₹ 68,04,28,326/-
10. संवेदक मे0 दीपांशु प्रोमोटर एण्ड बिल्डर प्रा0लि0 को आवंटित निविदा की राशि (परिमाण विपत्र से 8% अधिक दर एवं गैर अनु0 मद दर सहित):- ₹ 65,72,10,359/-
11. पूरक एकरारनामा (कंडिका 8 में वर्णित तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत मदों के पूरक एकरारनामा की राशि (अनु0 एवं गैर अनु0 मदों का):- ₹ 16,01,109/-
12. तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशांसा:-

सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा के निर्माण कार्य के "पार्ट-बी" कार्य हेतु पूरक एकरारनामा के संबंध में अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा के पत्रांक कैम्प पटना-2/पटना दिनांक 21.10.2019 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंड, सहरसा के पत्रांक 1995 अनु0 दिनांक 17.10.2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में दिनांक 25.11.2019 को तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत की गयी। विदित हो कि इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹ 73.13/- करोड़ (विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 2264 दिनांक 30.08.2016) के लिए प्राप्त है तथा पूर्व में इसकी तकनीकी स्वीकृति की राशि ₹ 56,85,96,900/- (सिविल कार्य) एवं ₹ 4,45,31,946/- (विद्युतीकरण कार्य) के लिए की गयी थी।


दिनांक 12.06.2017 को आहूत विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार "मे0 दीपांशु प्रोमोटर एण्ड बिल्डर प्रा0लि0, 2 बी, वाटिका अपार्टमेंट लाईन टैक रोड, राँची" को अनुसूचित मद के लिए परिमाण विपत्र की राशि ₹58,34,17,498/- से दरवार्ता के पश्चात् 8% प्रतिशत अधिक पर यानि ₹63,00,90,898/- एवं गैर अनुसूचित मद की राशि ₹1,71,19,461/- मात्र यानि कुल ₹65,72,10,359/- (पैसठ करोड़ बहत्तर लाख दस हजार तीन सौ उनसठ रूपये) मात्र पर कार्य आवंटित किया गया था। तदोपरांत मुख्य अभियंता(उ0) के पत्रांक 1088 अनु0 दिनांक 12.06.2017 द्वारा आवंटन स्वीकृत्यादेश निर्गत की गयी थी।

उक्त निर्माण कार्य के अतिरिक्त कार्य के ठिठ प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता(निरूपण) के पत्रांक 1325(नि0) अनु0 दिनांक 03.10.2019 द्वारा कुल ₹16,01,100/- मात्र की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। चूँकि अतिरिक्त कार्य मूल भवन के कार्य से ही संबंधित है अतएव अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, सहरसा के पत्रांक कैम्प पटना-2/पटना दिनांक 21.10.2019 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंड, सहरसा के पत्रांक 1995 अनु0 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा पूरक परिमाण विपत्र का अनुमोदन कर पूरक एकरारनामा के माध्यम से कार्य कराने की अनुशंसा की गयी है। तदोपरांत "मे0 दीपांशु प्रोमोटर एण्ड बिल्डर प्रा0लि0, 2 बी, वाटिका अपार्टमेंट लाईन टैक रोड, राँची" के पक्ष में मूल कार्यों के एकरारनामा 8% प्रतिशत अधिक दर के स्थान पर उनसे दरवार्ता से पश्चात् 7% प्रतिशत अधिक दर पर वर्णित कार्यों के पूरक एकरारनामा करने की अनुशंसा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गयी है।


### 13. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मत् निर्णय लिया गया कि तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की दिनांक 25.11.2019 की अनुशंसा (संलग्न) के आलोक में सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा के अतिरिक्त कार्य मूल भवन के कार्य से ही संबंधित रहने के कारण संवेदक "मे0 दीपांशु प्रोमोटर एण्ड बिल्डर प्रा0 लि0,2 बी., वाटिका अपार्टमेंट, लाईन टैक रोड, राँची" से मूल एकरारनामा 8.0% अधिक दर के स्थान पर उनसे दरवार्ता के पश्चात् 7.0% अधिक दर पर पूरक एकरारनामा करने का निर्णय लिया गया। तदनुकूल मुख्य अभियंता (उत्तर) उक्त संवेदक "मे0 दीपांशु प्रोमोटर एण्ड बिल्डर प्रा0 लि0,2 बी., वाटिका अपार्टमेंट, लाईन टैक रोड, राँची" से पूरक एकरारनामा संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।


### 14. विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही का विभागीय वेबसाईट पर डाली जाय।

  
(योगेन्द्र सिंह)


मुख्य अभियंता(उत्तर)  
भ0नि0वि0, पटना

  
(सतीश कुमार सिंह)

अपर सचिव-सह-आ0 वित्तीय  
सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना

  
(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-  
श्रेय सचिव, भ0नि0वि0, पटना।

  
(चंचल कुमार)

प्रधान सचिव  
भ0नि0वि0, पटना।


### मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय

### भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भ0उ0वि0/यो0(स0)-70/2016 3241

पटना, दिनांक- 27-11-2019

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
मुख्य अभियंता (उत्तर)।