

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

वित्तीय वर्ष 2013-14 में “बाँका जिलान्तर्गत बाराहाट में प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमण कार्य” की निविदा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा आमंत्रित की गई थी। उक्त कार्य के लिये श्री दिलेन्द्र प्रसाद सिंह, शशीकला भवन, चित्रगुप्त कॉलोनी, जिला-जमुई के पक्ष में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के पत्रांक-184(अनु०) दिनांक-17.01.2014 के द्वारा कुल ₹2,40,61,435.00 रुपये का कार्यावंटन का आदेश निर्गत किया गया था। तदोपरान्त उप-महाप्रबंधक पी०आई०यू०, भागलपुर के साथ संवेदक द्वारा एकरारनामा संख्या-06 SBD/2013-14 सम्पादित किया गया, जिसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि 23.02.2015 निर्धारित थी।

संवेदक के द्वारा कराये गये कार्यों के लंबित विपत्र के भुगतानोपरान्त संवेदक के द्वारा कार्य में रुचि नहीं लेने एवं कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर के द्वारा पत्रांक-104 दिनांक-08.06.2016 से संवेदक को कार्य में तीव्र गति लाने हेतु पत्र दिया गया, परन्तु संवेदक के कार्य कलाप में कोई अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। फलस्वरूप उप-महाप्रबंधक पी०आई०यू०, भागलपुर के पत्रांक-100 दिनांक-02.03.2017 के द्वारा संवेदक को डीबार किया गया। डीबार के उपरान्त भी कार्य में किसी तरह की प्रगति उनके द्वारा नहीं लायी गयी, जबकि उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर एवं निगम मुख्यालय के द्वारा कार्य में सुधार लाने के लिए अनेक बार पत्र दिये गये, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

| क्रमांक | संबंधित पदाधिकारी | पत्रांक | दिनांक |
|---------|--|---------|------------|
| 1. | उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर | 329 | 02.08.2017 |
| 2. | उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर | 481 | 27.11.2017 |
| 3. | मुख्य महाप्रबंधक, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना | 3686 | 14.12.2017 |
| 4. | उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर | 12 | 10.01.2019 |

उपर्युक्त पत्रों के अनुपालन में शिथिलता बरतने के कारण उप-महाप्रबंधक, पी०आई०यू०, भागलपुर ने अपने पत्रांक-48 दिनांक-29.01.2019 के द्वारा संवेदक को 7 दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करने से संबंधित शपथ-पत्र समर्पित करने हेतु पत्र दिया, जिसके आलोक में संवेदक ने अपने पत्रांक-0 दिनांक-29.01.2019 के द्वारा शपथ-पत्र संलग्न कर भेजा, जिसमें मई-2019 तक कार्य पूर्ण करने का उल्लेख किया गया है। परन्तु आज दिनांक-18.02.2019 तक कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं किया गया है, जबकि संरचना के भूतल के आधे भाग की ही ढलाई हुयी है। संरचना दो मंजिला है। प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि० द्वारा संवेदक को कालीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

संवेदक श्री दिलेन्द्र प्रसाद सिंह, शशीकला भवन, चित्रगुप्त कॉलोनी, जिला-जमुई से विभागीय पत्रांक-3550 दिनांक-03.04.19 द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया। संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक-25.04.19 पर अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में दिनांक-26.06.2019 को आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में विचार किया गया। समीक्षोपरान्त संवेदक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

सर्वेदक द्वारा Work Programme नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में सर्वेदक के निबंधन को एक वर्ष के लिये निलंबित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सर्वेदक श्री दिलेन्द्र प्रसाद सिंह, शशीकला भवन, चित्रगुप्त कॉलोनी, जिला-जमुई के निबंधन सं०-द्वितीय(व्यक्तिगत)-54(भवन)/2014 को पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि०प्र०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-09/2019..... पटना,दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि:- सर्वेदक श्री दिलेन्द्र प्रसाद सिंह, शशीकला भवन, चित्रगुप्त कॉलोनी, जिला-जमुई (निबंधन सं०-द्वितीय(व्यक्तिगत)-54(भवन)/2014) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि०प्र०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-09/2019.....पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन-13/अभि०प्र०(नि०)-03-निलंबन/कालीकृत-09/2019.....पटना,दिनांक- 22.7.19

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव