

दिनांक 22.08.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में पटना जिलान्तर्गत 100 शैय्यावाले वृद्धाश्रम, गुलजारबाग के निर्माण कार्य अन्तर्गत असैनिक कार्यों में हुये विचलन तथा पूरक कार्य पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री चंचल कुमार, - अध्यक्ष
प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
2. श्री योगेन्द्र सिंह, - सदस्य
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री सतीश कुमार सिंह, - सदस्य
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
4. श्री सुभाष कुमार, - सदस्य
मुख्य अभियंता (पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

1. कार्य का नाम - पटना जिलान्तर्गत 100 शैय्यावाले वृद्धाश्रम, गुलजारबाग के निर्माण कार्य।
2. पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि - ₹1372.36 लाख (समाज कल्याण विभाग का पत्रांक 1421 दिनांक 08.09.2015)
3. पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि - ₹10,95,48,500/- (मुख्य अभियंता(नि0) का पत्रांक 869(नि0)अनु0 दिनांक 21.06.2019)
4. एकरारनामा की कुल राशि (विद्युत कार्य सहित) राशि एवं एकरारनामा संख्या - ₹10,20,73,054/- SBD 01/2016-17
5. एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु कर्णांकित राशि (विद्युत कार्य छोड़कर) - ₹9,62,97,175/-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

पटना जिलान्तर्गत 100 शैय्यावाले वृद्धाश्रम, गुलजारबाग के निर्माण कार्य के अन्तर्गत असैनिक कार्यों में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना के पत्रांक 1184 दिनांक 06.07.2019 द्वारा विचलन चार्ट तथा अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। विचलन ऋणात्मक है एवं अतिरिक्त कार्य का मूल कारण एकरारनामा में समावेशित नहीं होना है।

मुख्य अभियंता(नि0) के पत्रांक 869(नि0)अनु0 दिनांक 21.06.2019 द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में उक्त कार्यों हेतु विचलन चार्ट एवं पूरक परिमाण विपत्र की राशि निम्नवत आती है:-

- | | |
|--|--|
| (i) विषयांकित कार्य हेतु एकरारनामा में कर्णांकित कुल राशि- | ₹9,62,97,175/- |
| (ii) एकरारित मर्दानों में विचलन के साथ कुल राशि- | ₹9,58,69,296/- |
| (iii) अतिरिक्त कार्य की राशि (एकरारित दर पर) | ₹19,83,550/- |
| | (एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु एकरारित राशि का 2.059 प्रतिशत) |
| (iv) विषयांकित कार्य हेतु विचलन की कुल राशि (ii - i)- | (-₹4,27,879/-) |
| | (एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु एकरारित राशि से (-) 0.44 प्रतिशत कम) |
| (v) विषयांकित कार्य हेतु विचलन तथा अतिरिक्त कार्य की कुल राशि- | ₹15,55,671/- |
| | (एकरारनामा में विषयांकित कार्य हेतु एकरारित राशि से 1.615 प्रतिशत अधिक) |
| (vi) कुल लागत राशि (ii + iii) | ₹9,78,52,846/- |


विषयांकित कार्य की कुल लागत राशि विद्युतिकरण कार्यों सहित प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति अन्तर्गत है। वर्तमान में भवन पूर्ण एवं हस्तान्तरित है।


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पटना जिलान्तर्गत 100 शैय्यावाले वृद्धाश्रम, गुलजारबाग के निर्माण कार्य में हुये विचलन तथा अतिरिक्त कार्यों हेतु पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करने एवं पूरक एकरारनामा किये जाने की अनुशंसा के साथ सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य हेतु अतिरिक्त कार्य तथा एकरारित मदों में हुये विचलन की स्वीकृति प्रदान करते हुए पूरक परिमाण विपन्न एवं विचलन चार्ट को अनुमोदित करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाया
अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुआ।



(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(सतीश कुमार सिंह)
अपर सचिव-सह-आंतरिक
वित्तीय सलाहकार,
भ0नि0वि0, बिहार, पटना


(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ0नि0वि0, पटना


(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0प्राक0-1-102/2015 139400 पटना, दिनांक- 22.8.19
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)